



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Resolución**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-50625788-APN-DGDYD#JGM

---

VISTO el Expediente N° EX-2018-50625788-APN-DGDYD#JGM del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

**CONSIDERANDO:**

Que en el marco del Expediente N° CUDAP: EXP-JGM: 0057315/2015 tramitó la Licitación Pública N° 30/2015, con el objeto de contratar UN (1) servicio de reparación, remodelación y renovación de los sanitarios e instalaciones del edificio de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 15 del 29 de enero de 2016 se aprobó el Procedimiento de Selección de la mencionada contratación y en virtud de la respectiva adjudicación se procedió a emitir la Orden de Compra N° 6/2016 a favor de la EMPRESA MAJO CONSTRUCCIONES S.A. (C.U.I.T. N° 33-70909787-9), cuyo vencimiento operó el 31 de julio de 2017.

Que la DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS otorgó una extensión del plazo para el cumplimiento de los trabajos, cuyo vencimiento operó el día 31 de marzo de 2018.

Que la empresa aseveró entre otras cosas que realizaría la entrega definitiva de la obra a partir del 5 de agosto de 2018 y reiteró su firme intención de terminar la obra, de acuerdo a las constancias agregadas por IF-2018-52618463-APN-DOYSG#JGM e IF-2018-50627341-APN-DGDYD#JGM respectivamente.

Que por Nota NO-2018-52612885-APN-DOYSG#JGM, la Unidad Requirente informó que hasta la fecha, en ese contexto, la empresa MAJO CONSTRUCCIONES S.A. no había finalizado la totalidad de las tareas encomendadas en la Orden de Compra N° 6/16, con detalle pormenorizando de las mismas, más allá de las notificaciones y reclamaciones formales efectuadas oportunamente.

Que la DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SERVICIOS GENERALES cuantificó en un CINCO POR CIENTO (5 %) el incumplimiento del total de los trabajos contratados, según Nota NO-2018-57733231-APN-DOYSG#JGM.

Que se ha verificado un atraso de CIENTO VEINTINUEVE (129) días en los servicios satisfechos fuera de término, y en función de la normativa aplicable en la materia, corresponde la aplicación a la firma

consistente en una multa por mora del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) días hábiles de atraso, lo que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 42.920,96), de acuerdo a lo establecido en el artículo 126, inciso c), apartado 1 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios.

Que además corresponde disponer la penalidad de rescisión parcial de la Orden de Compra N° 6/2016 y la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato del DIEZ POR CIENTO (10%) por la parte no cumplida, en función de lo dispuesto por el artículo 126 incisos b), apartado 1 y d) del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893/12 y sus modificatorios y en función de lo manifestado por la Unidad Requirente en su Nota NQ2018-57733231-APN-DOYSG#JGM que asciende a la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS (\$ 66.544,12).

Que la COORDINACIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTOS de la DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y SUMINISTROS de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, ha practicado el cálculo correspondiente a la multa a aplicar.

Que el importe resultante asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 42.920,96), por mora en la culminación de la obra y la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS (\$ 66.544,12), por la rescisión parcial de la Orden de Compra 6/2016.

Que mediante IF-2019-09237644-APN-DD#JGM, ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCIÓN DE DICTÁMENES de la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que conforme lo establece el artículo 14, inciso d) del Decreto N° 893/12 y sus modificatorios, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, resulta ser el funcionario competente para la firma del acto, dado que el procedimiento de selección fue aprobado por dicho nivel jerárquico.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo normado en el artículo 14, incisos c) y e) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto N° 893 de fecha 7 de junio de 2012 y sus modificatorios.

Por ello,

**EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS**

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Aplíquese una multa de PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 42.920,96) a la firma MAJO CONSTRUCCIONES S.A. (C.U.I.T. N° 33-70909787-9), por mora en el cumplimiento de la Orden de Compra 6/2016, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126, inciso c), apartado 1 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893 del 7 de junio de 2012 y sus modificatorios.

**ARTÍCULO 2°.-** Rescindase parcialmente la Orden de Compra emitida a favor de la EMPRESA MAJO CONSTRUCCIONES S.A. (C.U.I.T. N° 33-70909787-9), en virtud de lo manifestado en los considerandos precedentes, fijándose la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS (\$ 66.544,12), en concepto de penalidad equivalente a la pérdida de la garantía de cumplimiento de contrato por la parte no cumplida, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 126), incisos b), apartado 1 y d) del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional,

aprobado por el Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 3°.- Los importes resultantes de las penalidades aplicadas según artículo 126, inciso b) y c) de la presente que ascienden a la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS (\$ 109.465,08), deberán ser depositados en la cuenta del Organismo, dentro de los DIEZ (10) días de notificada la penalidad en función de lo previsto por artículo 129 del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto N° 893/12 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la empresa MAJO CONSTRUCCIONES S.A. el contenido de la presente medida, haciéndole saber que la misma podrá ser recurrida mediante la interposición del Recurso de Reconsideración dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles o del Recurso Jerárquico dentro del plazo de QUINCE (15) días hábiles, en ambos casos contados a partir de la notificación del presente acto, conforme lo establecido en los artículos 84 y 90 del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreto 1759/72 – T.O. 2017.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.