





### ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 327

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 21 de abril de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:



**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Arq. Carlos DE PASCALE; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Sr. Matías RILO; **Presidente Perón:** Sra. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTI; **San Martín:** Srta. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Tres de Febrero:** Arq. Maximiliano FEOLA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Dr. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO.



Por la Agencia de Planificación, el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia

de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/22 al 08/05/22, será responsabilidad del Municipio de Presidente Perón la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de San Miguel la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**  
**REUNION DE COMISION ASESORA**  
**21/ABRIL/22**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

**B) OBRAS:**

- 1.- 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudeste y Capital Federal – Abril 2022.

**C) VARIOS:**

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A)1.** Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

**A)2.** Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Se recuerda a los miembros que deben completar la encuesta elaborada por la APLA en relación al estado de situación de agua y saneamiento en los municipios que fuera remitida vía correo electrónico el 17 de marzo próximo pasado y comunicado en el Acta 323 de fecha 24 de febrero 2022.

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

○ Sancionados :

-1 de abril al 1 de mayo: Malvinas Argentinas y San Fernando

-8 de abril al 8 de mayo: Avellaneda, Escobar y Esteban Echeverría

**A)3.** Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Itzaingó
- Municipio de San Martín

**B) 1. 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudeste y Capital Federal.**

Realizan la exposición:

- María Virginia MENEGHINI – Dir. Regional Capital Federal – Gerenta Técnica
- María Inés LORENZO - Dir. Regional Sudeste – Distrito Avellaneda – Jefa de Distrito
- Claudio CREMATA – Dir. de Desarrollo de la Comunidad – Gerente de Obras y Servicios
- Juan Carlos MALASSISI – Dir. de Redes – Jefe de Inspección Redes DRSE y DRCF
- Fernando KALIK – Dir. de Redes – Jefe de Inspección Redes Primarias
- Juan José COLOMBO – DCyS PMOEM – Gerente de Programación y Seguimiento

**CABA:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 100 %):**

4 Obras Contratadas y en ejecución: \$1.031.670.149 c/IVA. Habitantes: 9.148.

1 Obra en Licitación: \$289.968.711 c/IVA.

En Licitación: Renovación en Instalación de Red de Agua Barrio 21-24.

En curso: RPA Refuerzo Lafuente (Contratada último período).

RSA Belgrano y Caballito – DRCF Decreto 220 (Contratada último período)

Renovación e Instalación de Red de Agua Barrio 1-11-14 (Contratada último período)

A+T Villa 21-24 Módulo 3.

Finalizadas: Mejoras en Planta San Martín – Sistema de Agua de Cal.

Renovación RSA – Belgrano y Caballito 2 – Decreto 220 (ES).

**Desaigües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 100%):**

1 Obra contratada y en ejecución: \$158.686.646 c/IVA. Habitantes: 5.800.

1 Obra en licitación: \$433.612.943 c/IVA. Habitantes: 55.830.

En Licitación: Red Secundaria y Primaria Cloacal Barrio 1-11-14

En curso: Sistema Riachuelo – Colector Margen Izquierda Renovación RSC Capital – Belgrano – Caballito (Finalizada recientemente).

Habilitada: RPC Aliviador Ramos Mejía Aliviador y Renovación RSC Nahuel Huapi, Pacheco y Mendoza.

## REGION SUDESTE

### AVELLANEDA:

#### Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 94,6 %):

7 Obras contratadas y en ejecución: \$2.789.280.201c/IVA. Habitantes: 43.670.

En curso: RPA Refuerzo Avellaneda – Etapa 2 (Contratada último período).

RPA Refuerzo Villa Inflamable ( Contratada último período).

Renovación RSA Gerli – Piñeiro.

Renovación RSA DMA 10 Avellaneda.

Renovación RSA Wilde (Contratada último período).

Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – AVE (Contratada último período).

A+T RSA Triángulo de Tellier – Faltantes Inflamable.

Finalizadas: RPA Villa Tranquila, B° Alianza e Isla Maciel – Etapa 1 y 3 (ES).

RPA La Saladita (ES).

A+T Cierres de Malla Sta. Catalina 2 – 4 de Febrero – Tierra Santa – Tierra Verda – Parque Domínico.

#### Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 73,7%):

11 Obras contratadas y en ejecución: \$1.748.405.975 c/IVA Habitantes:11.527.

3 Obras en licitación: \$332.029.812 c/IVA

En Licitación: La Saladita, Colector, EBC, e Impulsión.

En curso: Sistema Riachuelo (Planta, Emisario y CMI).

EBC Cristóbal Colón y Gral. Sarmiento

Montes de Oca Colector, EBC, e Impulsión (Contratada último período).

RPC Aliviador Lartigau ( Contratada último período).

RSC Sarmiento - 1° Etapa (Contratada último período).

RPC Obrero Norte (Contratada último período).

C+T RSC Obrero Sur Resto M4, 5 y 6

Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – AVE (Contratada último período).

Finalizada: C+T B° Obrero Sur Resto M1 (ES).

Habilitada: RSC Avellaneda Norte A - RSC Avellaneda Oeste

**FLORENCIA VARELA:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 71,2 %):**

4 Obras contratadas y en ejecución: \$759.494.576 c/IVA. Habitantes: 6.910.

3 Obras en licitación: \$2.589.600.559 c/IVA.

En Licitación: RPA Refuerzo El Cruce Tramos 1, 2 y 3.

RPA Interconexión de Pozos Florencio Varela – Etapa 2 (San Luis) [Contratada recientemente).

RPA Interconexión de Pozos Florencio Varela – Etapa 3.

En curso: RPA Interconexión de Pozos Florencio Varela – Etapa 1.

Interconexión de Pozos Gdor. Costa y 2° Etapa Selenio ( Contratada último período).

A+T RSA B° Luján.

A+T RSA B° 9 de Julio.

Finalizada: RPA Interconexión de Pozos Región Sudeste y Sudoeste (ES – F.Varela).

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 43,3%):**

3 Obras contratadas y en ejecución: \$324.832.528 c/IVA. Habitantes: 1.480.

1 Obra en licitación: \$1.086.385.968 c/IVA.

En Licitación: Revamping y Ampliación Planta Florencio Varela

En curso: RSC Colectoras Faltantes Florencio Varela.

EBC e Impulsión San Jorge (Contratada último período).

**LANUS:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 98,7 %):**

4 Obras contratadas y en ejecución: \$1.673.217.005 c/IVA. Habitantes:44.753.

2 Obras en licitación: \$1.485.951.271 c/IVA. Habitantes: 22.500.

En Licitación: RPA Refuerzo Lanús Oeste Etapa 1

Renovación RSA Lanús Este 2.

En curso: RPA Refuerzo Villa Jardín Etapa 3 (Contratada último período).

Renovación RSA Acero Lanús Centro y Remedios de Escalada (Contratada último

período).

Renovación RSA Lanús Este ( Contratada último período)

A+T Cierre de Malla Lanús Módulo 2.

Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – LAN-QUI [Contratada último período].

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 56,6%):**

6 Obras contratadas y en ejecución: \$2.075.447.106 c/IVA. Habitantes: 24.176.

2 Obras en licitación: \$830.447.388 c/IVA. Habitantes: 13.962.

En Licitación: RSC Villa Edén Oeste y RSC Balcarce Norte.

En curso: RPC Colector Edén, Obrero Norte y O'Brien (Contratada último período).

RSC Siam y Caraza 1 Resto (Contratada último período).

C+T RSC Internacional Norte Terminación M1 y 2.

Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 - DRSE [Contratada último período).

Finalizada: RSC Güemes Oeste (ES)

Terminación RSC Monte Chingolo Este

Habilitada: Colector Villa Jardín Etapa 2

RSC Barrios Albariños Sur y Balcarce Sur – Cuenca 2.

**QUILMES:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 88,8 %):**

9 Obras contratadas y en ejecución: \$1.256.659.918 c/IVA. Habitantes: 47.829.

En Licitación: Pta. Gral. Belgrano – Nueva Estación Elevadora Agua Cruda 1° Etapa

RPA Refuerzo El Cruce Tramos 1, 2 y 3

Renovación RSA Quilmes DMA-036 y Malla 102 (Elevada recientemente)

En curso: Sistema Agua Sur: Ampliación Planta Bernal y Río Subterráneo a Lomas y EE N°1.

RPA Refuerzo Avellaneda Etapa 2 [Contratada último período]

Renovaciones RSA Quilmes Este 3, y RSA San Francisco Solano 2

Renovación RSA Área de Influencia VR2 Etapa I – Quilmes ( Contratada último período)

A+T RSA Barrio Azul, RSA B° Finexcor M1 y M2, RSA Barrio Penta, y RSA Barrio Garay

Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – LAN-QUI (Contratada último periodo).

Finalizada: A+T Cierre de Malla La Ribera 3 – Resto [Finalizada recientemente].

Habilitada: Programa de Abastecimiento de Agua Potable a Villa Itatí – 1° Etapa.

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 78,3%):**

3 Obras contratadas y en ejecución: \$82.680.796 c/IVA. Habitantes: 4.648.

1 Obra en licitación: \$364.116.114 c/IVA. Habitantes: 6.516.

En Licitación: RSC Las Piedras Sur Cuenca B.

En curso: C+T RSC Barrio Penta

C+T RSC PASCO M1 y Terminación Pasco Oeste M2

Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – DRSE (Contratada último período)

Habilitada: RPC Itatí.

**C) Agenda Abierta:**

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

**FLORENCIO VARELA:**

*-Solicita información sobre estimaciones entrada en servicio de las primarias de refuerzo a F. Varela asociadas al Sistema de Agua Sur:*

La Dirección de Planificación Técnica informa que el Refuerzo al Centro de mezcla El Cruce (VA70022) se encuentra en licitación con fecha de apertura en el corriente mes.

*-Solicita estado proyecto EBC e impulsión San Jorge y posibilidad de incorporar nuevas zonas al servicio:*

La Dirección de Planificación Técnica informa que los esfuerzos actuales están centrados en la regularización de las redes ya construidas o parcialmente construidas en PROMEBA, Santa Rosa y San Jorge, que abarcan la capacidad del actual revamping. Actualmente, AySA trabaja en la ejecución de obras preexistentes a la toma del servicio que se encontraban paralizadas.



*-Solicita información sobre la relocalización de la chimenea de equilibrio de la Red Primaria de Agua en vía pública Av. Eva Perón:*

La Dirección de Ingeniería y Proyectos informa que la relocalización de la chimenea de equilibrio del acueducto podrá realizarse al finalizar los trabajos de readecuación de la impulsión Sarmiento reemplazando la protección y seguridad actual que brinda la chimenea de equilibrio por un sistema antiariete a colocarse en el rebombeo Sarmiento. Se están realizando los estudios para el diseño del sistema antiariete y se estima contar con el proyecto del mismo último trimestre del año 2022 con un plazo de licitación y ejecución de obra de aproximadamente 1 año.

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

### **SAN MARTÍN**

-Solicita información sobre la cobertura del servicio de agua en el sector Barrio Nuevo (Diagonal 41, Uriarte, Italia, Esquiú y Sarmiento), no se encuentra incluido en ninguna obra/proyecto. Actualmente se encuentra en ejecución la NA 70118, en la cual se podría incluir

-Solicita información sobre la cobertura del servicio de cloaca en el sector Barrio Nuevo (Diagonal 41, Uriarte, Italia, Esquiú y Sarmiento), no se encuentra incluido en ninguna obra/proyecto. Se podría incluir en la NC510, en licitación, obra DIPAC.


-Solicita información sobre la cobertura del servicio de cloaca Barrio 13 de Julio (triángulo delimitado entre las vías FFCC Mitre y plazoletas de Zanjón Suárez Sur), no se encuentra incluido en ninguna obra/proyecto. Se podría incluir en la NC510 en licitación, obra DIPAC

-Solicita información estado de proyectos y fecha estimada de licitación de las obras NC 70163 y NC 70164

-Solicita información sobre Las obras NC508 (en servicio) y la NC509 (finalizada), las mismas figuran que se empalman, pero en el sector delimitado por las calles Sarratea,

Obligado, Italia y Darragueira (aproximadamente 32 manzanas) no hay cloaca, posible afectación por la falta de puesta en servicio de la NC509.


No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Norte. Siendo las 12:30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 5 de mayo de 2022.



Secretario Coordinador  
Municipio de Presidente Perón



Secretario de Actas  
San Miguel




Municipio de Ituzaingó




Municipio de San Martín

Agencia de Planificación:



Lic. Jorge MORENO



Lic. Leonardo PAGANONI