

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 346

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 09 de febrero de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sra. Rocío MARTINEZ; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **Ituzaingó:** Ar. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Srta. Sofía AGUILERA; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **La Matanza:** Arq. Osmar PACUALE; **Lomas de Zamora:** MMO. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Sra. Ludmila ROTELLA;; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRIAIN; **Presidente Perón:** MMO. Gloria GOMEZ;; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Hernán LITVACHIKES; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Lic. Raúl SORIA; Por la Agencia de Planificación: el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, el Sr. Gerente de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/23 al 08/05/23, será responsabilidad del Municipio de Escobar la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Ituzaingó la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del

Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
09/FEBRERO/23

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- Agenda de consultas y Temas generales de obra

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Ante la ausencia del Representante de Escobar, se acuerda que será reemplazado por la Representante del Municipio de Morón en la Secretaría de de Coordinación. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)2. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):


- Sancionados :

01 de febrero al 01 de marzo: Tigre

A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:


- Municipio de Hurlingham
- Municipio de Moreno



B)1. Agenda de consultas y Temas generales de obra

ITUZAINGO:

-Solicita información sobre plazos de licitación OA70117 – Red Secundaria de Agua Udaondo 2 A.



-Solicita información sobre arreglos de cerco perimetral OA688 –Centro de mezcla 2 de abril y Udaondo.





ALMIRANTE BROWN:

-Solicita información sobre el estado de puesta en servicio de la obra SC70030.



FLORENCIO VARELA:

-Solicita información sobre el estado del Proyecto Ejecutivo del Refuerzo El Cruce tramo 3.



MORON:

-Solicita información sobre fecha de finalización obras OC70203, OC70204, OC70205 y OC70206.

C) Agenda Abierta:

- **Información brindada por AySA en Agenda abierta:**

ALMIRANTE BROWN

-Solicita revisar nombre de la SA70271.

Los nombres son los utilizados para identificarlos en nuestras bases y ya cuentan con un convenio firmado.

-Solicita información sobre suspensión de obra SA70271 RSC Barrio Los Paraguayos y Barrio Roca (A+T)

RSC Barrio Los Paraguayos y Barrio Roca (A+T) - El sector del B° Los Paraguayos ha sido finalizado. En el terreno del sector del B° Roca, se encontraron interferencias de cañerías de gas y de electricidad que imponen una complejidad técnica evidente. Se está trabajando para generar un nuevo proyecto para el B° Roca, con una obra por contrato.

-Solicita información sobre estado de la obra SC70209 RSC Burzaco 2 Oeste (C+T):

SC70209 RSC Burzaco 2 Oeste. Pliego elaborado para ejecutar por contrato, el mismo tiene que ser adecuado a la mecánica de ejecución de obras (C+T). Se está elaborando la programación contemplando la ejecución de esta obra en el 2023. Se contratará la ejecución de un colector necesario para el vuelco de la RSC.

-Solicita información sobre la obra Troncal Sur 2da Etapa:

Entendemos que hace referencia a las obras SC70187_COLECTOR ESTE RAMAL SUR (TRAMO GLEW) - 1° ETAPA y SC70188_COLECTOR ESTE RAMAL SUR (TRAMO GLEW) 2° ETAPA. Para su funcionamiento son necesarias las siguientes

obras importantes ubicadas en Quilmes:SC70199_AMPLIACIÓN EB RAMAL SUR y SC70200_SEGUNDA IMPULSIÓN RAMAL SUR. En las cuales, se verá su programación en el quinquenal 2024-2028

HURLINGHAM

-Solicita información sobre estado de situación obras OA70209, OA70062, OA70041 y OA70167:

OA70209_PUESTA EN SERVICIO REDES PRIMARIAS IMPULSIÓN HURLINGHAM TESEI Se encuentra en ejecución en un 35% de avance físico. Las demás obras dependen de su finalización. OA70062_RED PRIMARIA DE AGUA - IMPULSIÓN HURLINGHAM y OA70041_RED PRIMARIA DE AGUA VILLA TESEI ETAPA II se encuentran finalizadas con falta puesta en servicio y OA70167_RED SECUNDARIA DE AGUA HURLINGHAM 1 ETAPA 1 se encuentra contratada recientemente.

PRESIDENTE PERÓN

-Solicita información sobre estado de situación REVAMPING ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL RUCCI:

La obra de derivación para continuar bombeando el líquido a la planta depuradora durante todo el período de ejecución del revamping se estima que finalice en el primer semestre del 2023. Luego, continuar con la ejecución del revamping estimando un plazo de finalización en el primer semestre del 2024.

-Solicita información sobre estado de situación RED SECUNDARIA DE AGUA B° NUMANCIA NORTE:



SA70275_Red Secundaria de Agua B° Numancia Norte M1 proyecto técnico y convenio elaborado que se encuentra en preparación para la firma.

-Solicita información sobre estado de situación RED SECUNDARIA CLOACAL PARQUE AMERICANO:

Red Secundaria de Agua Parque Americano (SA70299), De acuerdo a lo informado por la Dirección de Desarrollo de la Comunidad se estima el inicio de obra en el mes de febrero.



ADP



-Solicita información sobre estado de situación B° EL ROBLE EXPANSIÓN AGUA POTABLE:


Se están ejecutando los estudios preliminares y en la definición del perímetro del proyecto.

MALVINAS ARGENTINAS


-Solicita información de plazos y fechas para la licitación de PDLC Campo de Mayo:

PDLC Campo de Mayo Etapa I - se está trabajando en la definición de los sistemas de transporte (Colectores, EBC, Impulsión) y el cálculo de los procesos para la Planta Depuradora. Se estima contar con el pliego para finales del primer semestre de 2023.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Presentación sobre el estado de obras a cargo de DIPAC en el área de la concesión de AySA. Siendo las 12y30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 23 de febrero de 2023 a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134.




Secretario Coordinador
Municipio de Morón



Secretario de Actas
Municipio de Ituzaingó





Municipio de Hurlingham




Municipio de Moreno




Lic. Jorge MORENO

Agencia de Planificación:



Lic. Leonardo PAGANONI



Ing. Alfredo GULLER