



**ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 347**

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 23 de febrero de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **José C. Paz:** Srta. Sofía AGUILERA, **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **La Matanza:** Arq. Osmar PACUALE; **Lomas de Zamora:** MMO. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Sra. Ludmila ROTELLA; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRIAIN; **Presidente Perón:** MMO. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTE; **San Martín:** Arq. Mariana ROCIO RODRIGUEZ; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Vicente Lopez:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS ; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Luis RIOS VARGAS; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO ; **Por la Agencia de Planificación:** el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, el Sr. Gerente de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/23 al 08/05/23, será responsabilidad del Municipio de Escobar la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Escobar la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

ADP



Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**  
**REUNION DE COMISION ASESORA**  
**23/FEBRERO/23**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

**B) OBRAS:**

- 1.- Presentación sobre el estado de obras a cargo de DIPAC en el área de la concesión de AySA.

**C) VARIOS:**

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A)1.** Ante la ausencia de los Representantes de Escobar e Ituzaingó, se acuerda que serán reemplazado por el Representante del Municipio de Presidente Perón en la Secretaría de de Coordinación y por el Representante de San Miguel en la Secretaría

de Actas.

Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

**A)2.** Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

- Sancionados :

- 01 de febrero al 01 de marzo: Tigre

- 10 de febrero al 10 de marzo: Escobar, Quilmes y San Fernando

**A)3.** Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Moreno
- Municipio de Ezeiza

**B)1.** Presentación sobre el estado de obras a cargo de DIPAC en el área de la concesión de AySA

Realizan la exposición:

- Ing. Luis RIOS VARGAS - Director Ejecutivo de Obras de la DIPAC.
- Sra. Paula COLUSSI – Inspectora de DIPAC

**PARTIDO DE HURLINGHAM – OBRAS:**

- Red Secundaria Cloacal a Colector Johnston - cuenca 1, 2 y 3.
- Red Primaria Cloacal Colector Parque Johnston 2° Etapa
- Red secundaria cloacal Resto HURLINGHAM a colector Soto 2° Etapa

OBRA: LOTE 1 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 1, 2 Y 3 – PARTIDO DE HURLINGHAM:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 63.244 metros de cañería DN200 SN8, 100 metros de DN225 SN32, 322 metros DN225 SN32, 2271 metros de DN315 SN32, y 1.198 metros DN400 SN32.

**CONTRATISTA:** ALPA VIAL – COARCO UTE

**FECHA DE INICIO:** 22/06/2021

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 33 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** NEUTRALIZADA EL 15/9/2022

ADP

OBRA: LOTE 2 RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE JOHNSTON – 2° ETAPA – PARTIDO DE HURLINGHAM:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PRFV

**DESCRIPCIÓN:** 999 metros de cañería DN600 RN 10.000, y 1625 metros de DN700 SN32.

**CONTRATISTA:** ALPA VIAL – COARCO UTE

**FECHA DE INICIO:** 27/07/2021

**FECHA DE NEUTRALIZACIÓN:** 01/11/2021

**FECHA REINICIO:** 19/09/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 3%

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL RESTO HURLINGHAM A COLECTOR SOTO 2° ETAPA – PARTIDO DE HURLINGHAM:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 22.844 metros de cañería de DN200 y 1.676 metros de DN315, con la ejecución de 2086 conexiones domiciliarias.

**CONTRATISTA:** TECMA S.A.

**FECHA DE INICIO:** 02/03/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 99%

**SITUACIÓN ACTUAL:** neutralizada a la espera de una ampliación de obra

**PARTIDO DE TRES DE FEBRERO – OBRAS:**

-RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR

OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR – PARTIDO DE TRES DE FEBRERO:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 10.771 metros de cañería DN200, 651 metros de Ø225, y 564 metros de Ø315. Además, comprende la renovación de 3.800 metros de cañería existente en el Barrio Ejército de los Andes.

**CONTRATISTA:** ALEMARSA S.A.

**INICIO DE OBRA:** 30/03/2021

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 69%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Barrio Loma Hermosa terminado, Barrio Ejército de los Andes no se ejecutará. Contrato en rescisión.

**PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS – OBRAS:**

OBRA: RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SOLAR DEL NORTE Y EL CORTIJO EN LA LOCALIDAD DE LOS POLVORINES – PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS:

**TIPO DE OBRA:** Red de Agua – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 4 perforaciones de 60 metros de profundidad al acuífero Puelche para su explotación. Se instalarán cerca de 18.300 metros de cañería Clase 10 DN90, DN100 y DN160, además de hidrantes, toma para motobombas, válvulas y accesorios correspondientes.

**CONTRATISTA:** BYMO S.A.

**FECHA DE INICIO:** 21/06/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 15,53 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

OBRA: RED SECUNDARIA Y COLECTORES CLOACALES CUENCA DENTRO DEL ARROYO BASUALDO/HORQUETAS – PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 23.185 metros de cañería DN200, 1.200 metros de DN250, 150 metros de DN315, 15 metros de DN400, y alrededor de 3.000 conexiones domiciliarias.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES LA PLATA S.A.

**FECHA DE INICIO:** 07/03/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 4,52 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

OBRA: RED CLOACAL SECUNDARIA QUESADA PACHECO – LOCALIDAD PABLO NOGUES – PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS:

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 5,199 metros de cañería de PVC, siendo de Cañería PVC DN 200 mm – clase 6,

Ejecución de 55 bocas de registro.

Elaboración de 16 bocas de acceso y ventilación.

Ejecución de 558 conexiones domiciliarias.

Levantamiento y reparación de 729 m2 de pavimentos y veredas.

Readecuación y ampliación de la planta de tratamiento existente.

**MONTO DE OBRA:** En proceso

**FINANCIACIÓN:** Provincia

OBRA: RED SECUNDARIA DE AGUA QUESADA PACHECO – PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS:

**TIPO DE OBRA:** Agua Potable

**DESCRIPCIÓN:** Empalme a red existente e instalación de Red de Agua de 9381 metros de cañería de PVC, 753 conexiones domiciliarias, 59 válvulas de cierre, 26 hidrantes, 10 tomas para motobomba

**MONTO DE CONTRATO:** \$285.370.933,00 (Febrero 2023)

**FINANCIACIÓN:** Provincia

OBRA: "PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GRAND BOURG" LOCALIDAD DE GRAND BOURG, PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS:

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:**

Lote 1: "PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL GRAND BOURG CENTRO"- ETAPA 4  
Diseñada para una población de 23.703 habitantes al año 20 de diseño (2042), con un caudal máximo horario de 539 m<sup>3</sup>/h.

**MONTO DE OBRA:** \$ 1.301.797.434,00 (mes enero)

**FINANCIACIÓN:** PROVINCIA

OBRA: "PLANTA DE TRATAMIENTO Y ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL GRAND BOURG" LOCALIDAD DE GRAND BOURG, PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS:

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:**

Lote 2: "ESTACION DE BOMBEO CLOACAL GRAND BOURG - IMPULSION - COLECTOR - ETAPA 5"

Instalación y puesta en marcha de una estación de bombeo que evacuará los efluentes de la etapa III a realizar, y la correspondiente impulsión con cañería de PVC DN 315 mm Clase 6 y Clase 10, de una longitud total de 2.270 m. Además, se incluyen: 7 bocas de registro (BR), 7 cámaras de inspección (CI), 4 cámaras de desagüe (CD) y 3 válvulas de aire (VA).

**MONTO DE OBRA:** \$760.006.175,00 (mes enero)

**FINANCIACIÓN:** PROVINCIA

**PARTIDO DE TIGRE – OBRAS:**

- Red Secundaria cloacal Brown Norte, Sur y Los Remeros. LOTE 3
- Red secundaria cloacal López Camelo Norte, Camelo Centro Áreas 1 y 2. LOTE 1
- RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CARMELO SUR, SAN LORENZO OESTE. LOTE 2.

OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS: LÓPEZ CARMELO NORTE Y CENTRO ÁREAS 1 Y 2. LOTE 1 – PARTIDO DE TIGRE :

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 44.747 metros de cañería de PVC, siendo 41.522 metros de Cañería PVC DN 200 mm SN 8 ; 599 metros de Cañería PVC DN 225 SN 32 ; 1447 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 8 y 1179 metros de Cañería PVC DN 315 SN 32.

**CONTRATISTA:** TECMA- C&E UTE

**FECHA DE CONTRATO:** 11/2/2022

**FECHA DE INICIO:** 28/3/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0,5%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Ejecutando Cañería DN200

OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CARMELO SUR, SAN LORENZO OESTE. LOTE 2 – PARTIDO DE TIGRE:

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Colector Primario Cloacal de 52.644 metros de cañería de PVC, siendo 50471 metros de Cañería PVC DN 200 mm SN 8; 1283 metros de Cañería PVC DN 225 mm SN 32 8; 174 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 8; 8; 716 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 32

**CONTRATISTA:** OSHI – PELQUE UTE

**FECHA DE CONTRATO:** 11/2/2022

**FECHA DE INICIO:** 28/03/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 15%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Ejecutando cañería DN 200 mm

OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS. LOTE 3 – PARTIDO DE TIGRE:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 50.471 metros de cañería DN200 SN8, 1.283 metros de DN225 SN32, 174 metros de DN315 SN8, 716 metros de DN 315 SN32.



**CONTRATISTA:** OSHI – PELQUE UTE

**FECHA DE INICIO:** 28/03/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0,5%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Ejecutando cañería DN 200 mm

**PARTIDO DE SAN MARTIN – OBRAS:**

- Redes Secundarias Cloacal "Barrio Independencia y Suárez Oeste" (Lote 1)
- Redes Secundarias Cloacal "Barrio Suarez Oeste Resto" (Lote 2)
- Redes Secundarias Cloacal "Barrio 9 de Julio, Lanzone; Suarez Oeste II" y "Suárez Este II A y Barrio La CÁrcova y Barrio Nuevo " (Lote 3)

**OBRA:** RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO INDEPENDENCIA Y SUÁREZ OESTE (LOTE 1) – PARTIDO DE SAN MARTÍN:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 23.185 metros de cañería de DN200, 1.100 metros de DN315, y alrededor de 2.550 conexiones domiciliarias.

**CONTRATISTA:** ESUCCO S.A.

**FECHA DE INICIO:** 01/08/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 1,86 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

**OBRA:** RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO SUÁREZ OESTE RESTO (LOTE 2) – PARTIDO DE SAN MARTÍN:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 27.000 metros de cañería de DN200, 680 metros de DN315, y alrededor de 2.750 conexiones domiciliarias.

**CONTRATISTA:** ESUCO S.A.

**FECHA DE INICIO:** 01/08/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 2,88 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIO 9 DE JULIO, LANZONE; SUAREZ OESTE II Y SUAREZ ESTE II A Y BARRIO LA CÁRCOVA Y BARRIO NUEVO (LOTE 3) – PARTIDO DE SAN MARTÍN:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 21.383 metros de cañería de DN200, 1.050 metros de DN315, 680 metros de DN400, y alrededor de 2.518 conexiones domiciliarias.

**CONTRATISTA:** ESUCO S.A.

**FECHA DE INICIO:** 25/10/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 1,75 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

ADP  
OBRA: RED PRIMARIA DE AGUA – ACUEDUCTO CUENCA RECONQUISTA– PARTIDO DE SAN MARTÍN:

**TIPO DE OBRA:** Red Primaria de Agua – Cañería Hierro Dúctil y PVC.

**DESCRIPCIÓN:** La obra comprende la ejecución de 7.739 metros de cañería, 831m de PVC Ø315 y 6.908m de H°D° Ø400, Ø500, Ø600, Ø700 y Ø800 con empalme a la obra de NEXO CUENCA RECONQUISTA.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DEL OESTE S.A. (CEOSA)

**FECHA DE INICIO:** 11/10/2017

**FECHA DE REINICIO POR RENEGOCIACIÓN:** 19/04/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 86 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** En ejecución

OBRA: COLECTOR E IMPULSOR CLOACAL - CUENCA RECONQUISTA PARTIDO DE SAN MARTÍN:

**TIPO DE OBRA:** La obra consiste en colectores, impulsores y dos estaciones de bombeos.

**DESCRIPCIÓN:** El colector e impulsor consta de 4572 m de cañería de PVC clase 10 DN 500 mm, 1528 m de cañería de PVC clase 10 DN 400 y 987 m de cañería PRFV DN 700.

**CONTRATISTA:** ALPA VIAL S.A. – COARCO S.A. – SAN MARTIN U.T.E.

**FECHA DE CONTRATO:** 02/10/2017

**FECHA DE INICIO:** 22/11/2017

**PORCENTAJE DE AVANCE :** 95%

**SITUACION ACTUAL:** Neutralizada al 21/10/2022

**PARTIDO DE MORENO – OBRAS:**

- RPC Colector Mariló - RSC Mariló Resto 1 – LOTE 1
- RSC Mariló – RSC Mariló Resto 2 y Resto 3 – LOTE 2

OBRA: RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARILÓ – RSC MARILÓ RESTO 1 – LOTE 1 – PARTIDO DE MORENO:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 21.400 metros de cañería de DN200 y colectores de DN315, DN630 y DN700.

**Contratista:** TECMA S.A. – C&E CONSTRUCCIONES S.A. – UTE

**FECHA DE INICIO:** 03/08/2022

**FECHA DE NEUTRALIZACIÓN:** 12/08/2022

**FECHA DE REINICIO:** 01/11/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 10%

**SITUACIÓN ACTUAL:** EJECUTANDO LA ZONA 1 DE LA RED SECUNDARIA

OBRA: RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR MARILÓ – RSC MARILÓ RESTO 2 Y 3 – LOTE 2 – PARTIDO DE MORENO:

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal – Cañería PVC

**DESCRIPCIÓN:** 32.500 metros de cañería de DN200; 350 metros de DN225, 1.390 metros de DN315 SN8, 270 metros de DN315 SN32 y 550 metros de DN400.

**Contratista:** PROBA S.A. – TECNIPISOS S.A. – UT MORENO

**FECHA INICIO:** 03/10/2022

**FECHA NEUTRALIZACIÓN:** 05/10/2022

**FECHA REINICIO:** 13/02/2023

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %

**SITUACIÓN ACTUAL:** REALIZANDO LAS TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

**PARTIDO DE SAN MIGUEL – OBRAS:**

- Redes Secundarias Cloacales - "Barrio Barrufaldi y Barrio Obligado II" Lote 1
- Estación de Bombeo Cloacal - "Barrio Barrufaldi" Lote 2
- Estación de Bombeo Cloacal ROSA MÍSTICA
- Completamiento Red Cloacal ROSA MÍSTICA II
- REPOTENCIACIÓN EBC LOS BERROS

**OBRA:** RED CLOACAL BARRIOS BARRUFALDI Y OBLIGADO LOTE 1 PARTIDO DE SAN MIGUEL:

**TIPO DE OBRA:** Red de desagües cloacales y cañería de impulsión.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 22.540 m de cañería de PVC, 11.010 m en el Barrio Barrufaldi volcando en la Estación de bombeo Barrufaldi (en construcción por Lote 2) y 11.530 m en el Barrio Obligado que vuelcan en el colector Los Berros. También contempla la ejecución de 2.024 m de Cañería de impulsión desde la Estación de Bombeo Barrufaldi hasta la Planta Depuradora Bella Vista de AySA

**CONTRATISTA:** LEYMER S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 15/5/2019

**FECHA DE INICIO:** 28/5/2019

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Barrio Obligado Transferido a AySA y Barrio Barrufaldi recientemente terminado el cruce de vías. **OBRA FINALIZADA.**

OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARRUFALDI LOTE 2  
PARTIDO DE SAN MIGUEL:

**TIPO DE OBRA:** Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales

**DESCRIPCIÓN:** La obra consiste en una Estación de Bombeo de líquidos cloacales que recibe los desagües cloacales del barrio Barrufaldi (en ejecución Lote 1)

**CONTRATISTA:** LEYMER S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 15/5/2019

**FECHA DE INICIO:** 28/5/2019

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 99,5%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Se están realizando tareas de puesta a punto

OBRA: ESTACION DE BOMBEO CLOACAL ROSA MÍSTICA PARTIDO DE S.MIGUEL:

**TIPO DE OBRA:** Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales

**DESCRIPCIÓN:** La obra consiste en una Estación de Bombeo de líquidos cloacales que recibe los desagües cloacales de las obras de red de Rosa Mística I y Rosa Mística II (esta última en ejecución y contempla la cañería de impulsión de esta EB)

**CONTRATISTA:** C&E CONSTRUCCIONES

**FECHA DE CONTRATO:** 9/05/2019

**FECHA DE INICIO:** 31/05/2019

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA

OBRA: COMPLETAMIENTO DE RED CLOACAL ROSA MÍSTICA PARTIDO DE SAN MIGUEL:

**TIPO DE OBRA:** red de desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:** La red consiste en la instalación de 34.800 metros de cañería de PVC Clase 4, de los cuales aproximadamente 26.500 metros serán ejecutados en DN 160; 1.400 metros en DN 200; 1.400 metros en DN 250; 2.900 metros en DN 315 y 2.650 metros en DN 400.

**CONTRATISTA:** OSHI S.A.

**FECHA DE INICIO:** 01/11/2016

**NEUTRALIZADA:** 01/12/2019

**REINICIO DE OBRA:** 10/02/ 2021

**NEUTRALIZADA :**04/04/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 95,72%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Se está realizando recorrida final con el operador del servicio AySA.

**OBRA:** REPOTENCIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS – PARTIDO DE SAN MIGUEL:

**TIPO DE OBRA:** Estación de bombeo cloacal

**DESCRIPCIÓN:** Se contempla la ingeniería, la provisión, el transporte de equipos electromecánicos, el montaje y la puesta en funcionamiento de la repotenciación y el reacondicionamiento de la estación de bombeo de líquidos cloacales “Los Berros”

**CONTRATISTA:** TECMA S.A.

**FECHA DE INICIO:** 01/01/2021

**PORCENTAJE DE AVANCE:** :31,74%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Neutralizada tramitando modificación de obra x corrimiento de postes de energía y adicionales solicitados por Aysa.

**PARTIDO DE JOSÉ C. PAZ – OBRAS:**

- Colector Aliviador DN 500 MM y
- Revamping de Estación Elevadora de Barrio Centenario

**OBRA:** Colector Aliviador DN 500 MM y Revamping de Estación Elevadora de Barrio Centenario PARTIDO DE JOSÉ C. PAC:

**TIPO DE OBRA:** Colector y Estación Elevadora Cloacal

**DESCRIPCIÓN:** Comprende el tramo final de un colector cloacal de DN500 mm y la red adecuación de la “Estación de Bombeo Barrio Centenario”. Eleva e impulsa los efluentes crudos generados en distintas cuencas de la red cloacal existente en el partido de José C. Paz. Ambas obras a ejecutar están ubicadas en el barrio de

Centenario perteneciente al partido de José C. Paz.

**CONTRATISTA:** Marle Construcciones S.A.

**FECHA DE INICIO:** 15/11/2022

**PORCENTAJE DE AVANCE:** :0%

**SITUACIÓN ACTUAL:** Neutralización de plazo.

- El punto de vuelco debe ser definido por AySA.
- La estación de elevadora se encuentra inundada producto del ingreso constante de líquido, AySA debe obturar la cañería para poder vaciarla.

**OBRA:** RED SECUNDARIA DE DESAGÜES CLOACALES ZONA 2 Y 3 – PARTIDO DE JOSÉ C. PAZ:

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:** Empalme a colector cloacal existente, realización de una Estación de Bombeo Cloacal con capacidad de 80 l/seg y su correspondiente Red Primaria de Impulsión materializada por cañerías de PVC DN 315 mm Clase 10, con sus respectivas cámaras de aire y de desagüe. Instalación de Red Cloacal de 48.647 metros de cañería de PVC con diferentes diámetros, con sus respectivas bocas de registro, acceso y ventilación. Incluye 5418 conexiones domiciliarias. Contemplando cruces pluviales, férreos y de rutas.

**MONTO DE OBRA:** \$ 3.081.356.841,00 (Febrero 2023)

**FINANCIACIÓN:** Provincia

**C) Agenda Abierta:**

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

**FLORENCIO VARELA**

*-Información estado de proyecto Refuerzo El Cruce*

VA70022 - RPA Refuerzo el Cruce, Tramos 1, 2 y 3 - Estado: En ejecución- Ejecuta AySA - Financia BIRF – Contratista: José Chediack S.A.I.C.A. La Inspección de Obra

(IdO) informa que la Contratista solicitó la suspensión de plazos por atrasos externos en la provisión de materiales, particularmente piezas especiales.

### ITUZAINGÓ

*-Solicita información arreglos cerco perimetral Centro de mezcla 2 de Abril - OA688*

Contrato firmado el 23-ene-23 – Contratista:Lihué Ingeniería S.A. - La Dir. de Obras Civiles y Electromecánicas (DOCyEM) confirma que en los primeros días de marzo se pondrá en contacto con sus referentes municipales para coordinar una reunión IdO-Dirección Regional Oeste (DRO) -Municipio para conversar sobre el tema.

*-Solicita información plazos licitación OA70117 - RSA Udaondo 2 A*

La Dirección de Contratos y Control de Gestión (DCyCG) informa que el pliego de la obra OA70117 - RSA Udaondo 2 A se encuentra en consulta de pliegos –Los avisos fueron publicados 10 y 11-ene-23 y la apertura de sobres está prevista para el 23-feb-23.

### MORÓN

*-Solicita información sobre fecha de finalización obras OC70203, OC70204, OC70205 y OC70206*

La DRO informa que las obras se encuentran finalizadas y listas para entrar en servicio. Se están resolviendo las últimas tareas correctivas que se identificaron en los recorridos de las obras. Se estima que la habilitación formal de las obras tendrá lugar en la primera quincena de marzo. Se está programando una actividad para oficializar la habilitación formal para el 28 de febrero.



## ALMIRANTE BROWN

*-Solicita información situación obra SC70030 – RSC. Reclamos de vecinos por extensión del plazo de las obras. Requiere plazo de finalización y habilitación de las obras.*

SC70030 RSC Clapypole 1 Este - La Inspección de Obras informa que la obra está terminada hidráulicamente, con escurrimiento de líquidos en algunos sectores. Se ha presentando el inconveniente de robos de 13 tapas de Bocas de Registro que se están reponiendo. Concluidos estos trabajos se deberá coordinar la recorrida de la obra en conjunto con la Región/Distrito y la transferencia de la misma.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: Agenda de consulta de obras y temas generales. Siendo las 12y30hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 9 de marzo de 2023 a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134.

*PPP*

Secretario Coordinador  
Municipio de Presidente Perón

Secretario de Actas  
Municipio de San Miguel



Municipio de Moreno




Municipio de Ezeiza

ING. DIEGO ARENA




Lic. Jorge MORENO

Agencia de Planificación:



Lic. Leonardo PAGANONI



Ing. Alfredo GULLER