

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 350

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 13 de abril de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sr. David REYES; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **José C. Paz:** Srta. Sofía AGUILERA; **La Matanza:** Arq. Osmar PACUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Lomas de Zamora:** MMO. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Sra. Ludmila ROTELLA; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Sr. Matías RILO; **Presidente Perón:** MMO. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTE; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **San Martín** Arq. Mariana Rocío RODRIGUEZ; **Tres de Febrero:** Dra. Daiana DE ALMEIDA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Luis RIOS VARGAS; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO; Por la Agencia de Planificación: el Sr. Gerente de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/23 al 08/05/23, será responsabilidad del Municipio de Escobar la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Ituzaingó la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
13/ABRIL/23

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- 14° Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudeste y Capital Federal.


C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Ante la ausencia de los Representantes de Escobar e Ituzaingó, se acuerda que serán reemplazado por el Representante del Municipio de Moreno en la Secretaría de de Coordinación y por el Representante de Presidente Perón en la Secretaría de Actas. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)2. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).



ADP
SFA



- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

- Sancionados :

24 de marzo al 24 de abril: Escobar, Quilmes, San Fernando y San Isidro.

- Se remitió vía correo electrónico la presentación sobre "Evaluación sobre servicios desvinculados de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Diagnóstico y propuesta técnica considerando como caso de estudio el Municipio de Moreno." Realizada por la SIPH la reunión próxima pasada.

A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:


- Municipio de José C.Paz
- Hurlingham

B)1. 14º Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudeste y Capital Federal.

- Realiza la exposición:
- Juan José COLOMBO – DCySPMOEM (AySA)
- Daniela MARCHIARO – DRSE (AySA)
- Lucas DI BENEDETTO – DRCF (AySA)
- Fernando KALIK – D.Redes (AySA)
- Juan Carlos MALASSISI – D. Redes (AySA)
- Claudio CREMATA – DDC (AySA)
- Gastón GONZÁLEZ CASCO – DGT (AySA)



ADP
SFA



C.A.B.A.

- COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 100%

DESAGÜES CLOACALES = 100%


- 9 OBRAS: \$7.265 millones INVERSIÓN (C/IVA)
 - Agua potable
 - 4 Obras Contratadas y en ejecución: \$2.131.193.354 c/IVA. Habitantes: 800.
 - 3 Obras en Licitación: \$3.088.498.545 c/IVA. Habitantes: 6.200.
 - Desagües cloacales
 - 2 Obras Contratadas y en ejecución: \$2.045.559.459 c/IVA. Habitantes: 55.830

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Agua Potable: 1 obra
- Desagües Cloacales: 2 obras

AGUA POTABLE:

- En curso:
 - RPA Refuerzo Lafuente
 - Renovación e Instalación Red Barrio 1-11-14
 - Renovación e Instalación Red Barrio 21-24
 - Renovación e Instalación Red Barrio 21-24 Etapa 3 [Contratada último período]
- En Licitación:
 - Remodelación Eléctrica de la EE Saavedra
 - Renovación de Tablero de MT y BT y Variador de Velocidad EE Floresta
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 DRCF Etapa 2



AOP
SFA



- Finalizada.
 - RSA Belgrano y Caballito – DRCF Decreto 220 (ES)

DESGÜES CLOACALES

- En curso:
 - Red Secundaria y Primaria Cloacal Barrio 1-11-14 [Contratada último período]
 - RPC Colectores Barrio 21-24 [Contratada último período]
- Finalizada.
 - Sistema Riachuelo – Colector Margen Izquierda

REGIÓN SUDESTE

AVELLANEDA

- COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 94,66%

DESGÜES CLOACALES = 76,96%


- 16 OBRAS: \$5.764 millones INVERSIÓN (C/IVA)
 - Agua Potable
 - 1 Obra Contratada y en ejecución: \$336.132.660 c/IVA. Habitantes: 6.900.
 - 1 Obra en Licitación: \$1.400.710.603 c/IVA. Habitantes: 16.684.
 - Desagües cloacales
 - 14 Obras Contratadas y en ejecución: \$4.027.889.790 c/IVA. Habitantes: 12.632

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):

- Agua Potable: 1 obra
- Desagües Cloacales: 1 obra



ADP
SFA




AGUA POTABLE:


- En curso:
 - RPA Refuerzo Avellaneda – Etapa 2
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 – Etapa 1 – DRSE-AVEEn
- Licitación:
 - Renovación RSA VR Gonnet – EE Quilmes –AVE DMA026
- Finalizada:
 - RPA Refuerzo Villa Inflamable (ES)
 - A+T RSA Triángulo de Tellier – Faltantes Inflamable (ES)
 - Renovación RSA Gerli – Piñeiro (ES), RSA Wilde (ES), y RSA DMA 10 Avellaneda (ES)
- Habilitada:
 - RPA La Saladita
 - A+T RSA Barrio Villa Tranquila, RSA Santa Catalina M1, RSA Barrio Viaducto, RSA Barrio La Saladita, Cierres de Malla Santa Catalina 2 – 4 De Febrero – Tierra Santa Tierra Verde – Pque. Domingo

DESGÜES CLOACALES

- En curso:
 - Sistema Riachuelo (Planta y Emisario)
 - EBC Cristóbal Colón y Gral. Sarmiento
 - Montes de Oca Colector, EBC e Impulsión
 - La Saladita Colector, EBC e Impulsión RPC
 - Aliviador Lartigau, RPC Obrero Norte
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 1 AVE
 - RSC Sarmiento - 1° Etapa
 - C+T RSC Obrero Sur M 2 y 6
 - C+T Renovación y Cierre de Mallas La Saladita [Contratada último período]



APP
SFA



- Obras especiales asociadas a C+T – Lote 2 [Contratada último período]
- En Licitación:
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 2 AVE y QUI
- Finalizada.
 - Sistema Riachuelo (CMI)
 - C+T RSC Obrero Sur Resto M 4 y 5

FLORENCIO VARELA

- COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 71,2%

DESAGÜES CLOACALES = 43,31%



- 10 OBRAS: \$5.329 millones INVERSIÓN (C/IVA)
 - Agua Potable
 - 6 Obras Contratadas y en ejecución: \$1.824.115.757 c/IVA. Habitantes: 8.542.
 - Desagües cloacales
 - 2 Obras Contratadas y en ejecución: \$2.323.256.298 c/IVA.
 - 2 Obras en Licitación: \$1.181.649.736 c/IVA. Habitantes: 1.744

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):


- Agua Potable: 2 obras

AGUA POTABLE:

- En curso:
 - RPA Refuerzo El Cruce Tramos 1, 2 y 3 [Contratada último período]
 - RPA Interconexión de Pozos Gdor. Costa y 2º Etapa Selenio
 - RPA Interconexión de Pozos Florencio Varela – Etapa 2 (San Luis)
 - RPA Interconexión de Pozos Florencio Varela – Etapa 3 [Contratada último período]

APP
SFA



- Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 2 – DRSE – FLV y QUI [Contratada último período]
- A+T RSA B° Luján, RSA B° 9 de Julio, e Intervenciones Especiales y Puesta En Servicio Etapa 1

DESAGÜES CLOACALES:

- En curso:
 - EBC San Jorge
 - Revamping y Ampliación Planta Florencio Varela [Contratada último período]
- Licitación:
 - RPC Colector Hudson Etapa 1
 - RSC Hudson Etapa 1
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 2 FLV y LAN
- Finalizada:
 - RPC Impulsión Barrio San Jorge
- Habilitada:
 - RSC Colectoras Faltantes Florencio Varela


LANÚS

- COBERTURA DICIEMBRE 2021


AGUA POTABLE = 98,74%

DESAGÜES CLOACALES = 58,11%

- 14 OBRAS: \$13.874 millones INVERSIÓN (C/IVA)
 - Agua Potable
 - 6 Obras Contratadas y en ejecución: \$7.849.844.714 c/IVA. Habitantes: 66.186.
 - Desagües cloacales
 - 7 Obras Contratadas y en ejecución: \$4.351.309.406 c/IVA. Habitantes: 35.735
 - 1 Obra en Licitación: \$1.673.303.655 c/IVA.



ADP
SFA



Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):


- Agua Potable: 2 obras

AGUA POTABLE:


- En curso:
 - RPA Refuerzo Villa Jardín Etapa 3
 - RPA Refuerzo Lanús Oeste Etapa 1 y 2 [Contratadas último período]
 - Renovación RSA Acero Lanús Centro y Remedios de Escalada, y RSA Lanús Este DMA 026
 - Renovación RSA Lanús Este 2 [Contratada último período]
 - Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – LAN-QUI
 - Sectorización de Redes de Agua por DMAs – Instalación de Cabeceras LAN y TI [Contratada último período]

DESAGÜES CLOACALES:

- En curso:
 - RPC Colector Edén y Obrero Norte
 - RSC Siam y Caraza 1 Resto
 - RSC Villa Edén Oeste y RSC Balcarce Norte [Contratadas último período]
 - Obras Especiales asociadas a C+T. Lote 2 [Contratada último período]
 - C+T RSC Internacional Norte Terminación M 1 y 2
 - Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – DRSE
- Licitación:
 - Ingreso Polo Curtidor a Planta Lanús
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 2 FLV y LAN
- Finalizada:
 - RPC O'Brien
- Habilitada:
 - RSC Güemes Oeste



ppp
sfa



QUILMES

- COBERTURA DICIEMBRE 2021

AGUA POTABLE = 88,91%

DESAGÜES CLOACALES = 78,31%


- 16 OBRAS: \$5.151 millones INVERSIÓN (C/IVA)
 - Agua Potable
 - 10 Obras Contratadas y en ejecución: \$2.086.158.437 c/IVA. Habitantes: 38.657.
 - Desagües cloacales
 - 3 Obras Contratadas y en ejecución: \$806.878.111 c/IVA. Habitantes: 8.158
 - 3 Obras en Licitación: \$2.258.411.943 c/IVA. Habitantes: 13.582

Obras de Mantenimiento y Operación (en curso):


- Agua Potable: 1 obra
- Habitantes beneficiados: 4.800

AGUA POTABLE:

- En curso:
 - Sistema Agua Sur: Ampliación Planta Bernal y Río Subterráneo a Lomas y EE N°1, Pta. Gral. Belgrano – Nueva Estación Elevadora Agua Cruda 1° Etapa [Contratada último período]
 - RPA Refuerzo El Cruce Tramos 1, 2 y 3, RPA Refuerzo Finexcor y RPA Barrio Itatí [Contratadas último período]
 - RPA Refuerzo Avellaneda Etapa 2
 - Renovaciones RSA San Francisco Solano 2
 - Renovación RSA Quilmes DMA-036 y Malla 102 [Contratada último período]
 - A+T RSA B° Azul, RSA B° Finexcor M 1 y 2, y RSA B° Garay, RSA B° El Fortín / Cierres de Malla Faltantes, y RSA B° Villa Itatí Nexo Montevideo



ADP
SFA



- Instalación cañería faltantes Etapa 1 – LAN-QUI
- Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 2 – DRSE – FLV y QUI [Contratada último período]
- Finalizada:
 - Renovación RSA Área de Influencia VR2 Etapa I – Quilmes
- Habilitada:
 - A+T RSA Barrio Penta
 - Renovaciones RSA Quilmes Este 3 y RSA Ezpeleta Oeste


DESAGÜES CLOACALES:

- En curso:
 - RSC Las Piedras Sur Cuenca B [Contratada último período]
 - C+T RSC Terminación Pasco Oeste M2
 - C+T RSC Pasco M3 [Contratada último período]
 - Obras Especiales asociadas a C+T. Lote 2 [Contratada último período]
 - Programa Instalación de Cañerías Faltantes Etapa 1 – DRSE
- Licitación:
 - EBC, RPC Impulsión y RSC Solano Sur
 - Instalación de cañería faltante 2021-2023 Etapa 2 AVE y QUI
- Finalizada:
 - C+T RSC Pasco M1
- Habilitada:
 - C+T RSC Barrio Penta

SISTEMA RIACHUELO – AVANCE FEBRERO 2023

- Sistema Riachuelo: Componentes:
 - LOTE 1:
 - Colector Margen Izquierda (CMI)
 - Desvío Colector Bajo Costanera (DCBC)
 - Obras Complementarias


- LOTE 2:
 - Planta de Pretratamiento (PPT)
 - Estación de Elevadora de Entrada (EEE)
 - Estación de Bombeo de Salida (EBS)
- LOTE 3:
 - Emisario Planta Riachuelo
- LOTE 1
 - Túneles principales:
 - El 14/11/2020 se completó el avance del túnel del CMI con una extensión de 9,5 km.
 - El 15/09/20 se completó el avance del túnel del DCBC con una extensión de 5,2km.
 - Obras Complementarias:
 - Se han finalizado la construcción de los túneles de transporte con una extensión de 12,7 km den DN 800 y DN1100 mm
 - Se han finalizado las obras de intercepción/derivación de 12 pluviales y 8 EBCs.
 - Captación Cloacas Máximas:
 - Se completaron las obras de captación de la 2da y 3ra Cloacas Máximas y la derivación del Colector Costanero en Boca Barracas
 - **Firma del certificado de Recepción provisoria: 30/11/2022 OBRA FINALIZADA.**



- LOTE 2
 - **Avance económico a febrero 2023: 72,24%**

- LOTE 3
 - Emisario:
 - El 22/11/2019 se completó el avance del túnel del Emisario (tramos de transporte y difusión), con una extensión de 12,0 km.

ADP
BFA



- Se completó la construcción de los 34 difusores y la colocación de sus correspondientes rosetas de difusión.
- Se ha finalizado la construcción de la Cámara de Carga del Emisario.
- Obras Complementarias:
 - Se encuentra próxima a finalizar la ejecución de la obra de Enlace Hidráulico prevista como descarga de contingencia.
- **Avance económico a Febrero 2023: 99,29%.**

C) Agenda Abierta:

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

PILAR

Solita información sobre vinculación Barrios Villa Verde y Perusotti al Colector Champagnat.

- **Información brindada por AySA en Agenda abierta:**

ALMIRANTE BROWN

Solicita información habilitación SC70030 – RSC Claypole 1 Este

La Dir Redes ha informado a la DRSO que la obra se encuentra lista para el recorrido conjunto entre el Contratista, IdO y la región, si no se verifican anomalías se procederá a habilitar la red.

ITUZAINGÓ


Solicita información fechas de llamado a licitación OC70112

Red Primaria Cloacal – Colector Autopista – Proyecto realizado – Publicación prevista para el último cuatrimestre de este año.


Solicita información gestiones conexión Desvinculado B° Gastronómico – Agua

La DRO informa lo siguiente: Respecto del barrio Gastronómico, la última respuesta oficial al Municipio fue la generada por ficha SISEME 364515 del año 2021 . Asimismo, se tomó contacto con un referente de dicho Barrio ya que a pedido del Municipio, ellos estaban interesados en ser incorporados al servicio de agua potable. A la fecha no se ha recibido en AySA respuesta del referente del Barrio ni ninguna comunicación posterior.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) 14º Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Norte. Siendo las 12:30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 27 de abril de 2023 a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134.




Secretario Coordinador
P/A Municipio de Moreno



Secretario de Actas
P/A Municipio de Presidente Perón



Municipio de José C.Paz




Hurlingham

Agencia de Planificación.



Lic. Jorge MORENO



Lic. Leonardo PAGANONI