

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 341

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 24 de noviembre de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sra. Rocío MARTINEZ; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Escobar:** Sra. Marina BARRAGAN; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRAN; **Presidente Perón:** MMO. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTE; **San Martín** Arq. Mariana Rocío RODRIGUEZ;; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA); Ing. Francisco TOLEDO **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO. Por la Agencia de Planificación el Analista Superior de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Javier MIJANGOS, el Sr. Gerente de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/09/22 al 08/01/23, será responsabilidad del Municipio de Florencio Varela la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Pilar la Secretaría de Actas, con las

obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
24/NOVIEMBRE/22

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta

B) OBRAS:

- 1.- Presentación a cargo de AySA sobre Estado actualizado de Proyectos y Obras.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A) 1. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)2. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

- Sancionados :

- 28 de octubre al 28 de noviembre: Lomas de Zamora y Tigre.

- 11 de noviembre al 11 de diciembre: Quilmes, San Fernando y San Isidro

- Se remitió vía correo electrónico Presentación AySA sobre Certificación ISO50001 – Eficiencia energética.

A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Ituzaingó
- Municipio de Morón

B)1 Presentación a cargo de AySA sobre Estado actualizado de Proyectos y Obras.

Realiza la exposición:

- Ing. Juan José COLOMBO – Gerente de Programación y Seguimiento – Dirección de Coordinación y Seguimiento del PMOEM

Obras en Licitación, Contratadas y en Ejecución – Estado de Situación (Septiembre 2022):

Plan de Obras:

Año 2019:

Aprobación PMOEM

Revisión quinquenal 2019-2023

Plan Director de Expansión y Mejoras

Proyectos ejecutados y a ejecutar en la concesión

Año 2023:

En cumplimiento a lo requerido por la Comisión Asesora de APLA en 2019, AySA elaboró y presentó la actualización 2021/2023 de la revisión del PMOEM aprobada por la Comisión Asesora y la Autoridad de Aplicación.

Concesión de AySA: 5 Regiones y 27 Municipios.

Agua Potable:

Población servida: 11 millones de habitantes.

+ 0,5 millones de habitantes con servicio operados por terceros.

Desagües Cloacales:

Población servida: 8,9 millones de habitantes

+ 0,4 millones de habitantes con servicio operados por terceros.

Principales Obras Finalizadas 2020 – 2022:

-Mejoras en PSM (Canal Auxiliar de Agua Decantada, Sistema Agua de Cal)

-Acueductos Escobar 1° y 2° Etapa

-Cisterna de Agua Cruda con Rebombéo en POI Virrey del Pino

-Puesta en Servicio Primarias Agua y RSA en Itzaingó

-Colector Pacheco en Tigre

-Ampliación EBC William Morris y Colector Soto en Hurlingham

-Colector, EBC e Impulsión Nuevo Itzaingó y Colector Martín Rodríguez Tramo I

-Planta Depuradora Sudoeste – Tratamiento de Barros

-Colectores y Redes Primarias Planta Fiorito

-Primarias Ezeiza Tramo Esteban Echeverría

-Puesta en valor Planta Depuradora Presidente Perón

Principales Obras en Licitación:

Total General:

Obras en Licitación: 50. Inversión:\$ 42.236 millones de pesos c/IVA. Habitantes beneficiados: 179.085

CABA:

Renovación RSA y Colectores Cloaca Barrio 21-24

Pilar:

Interconexión de Pozos y RPA Barrio Monterrey

San Miguel:

EBC y RSC BBella Vista 1 y RSC Santa María 3

Tigre:

EBC, Impulsión y RSC Don Torcuato Este

Ituzaingó:

Centro de Mezcla 2 De Abril y Udaondo

Merlo:

Interconexión de Pozos y RSA Pontevedra IV

Moreno:

Centro de Mezcla y RPA Moreno I

Ampliación Planta Las Catonas 1° Etapa

Quilmes:

EBC E Impulsión Solano Sur

Ezeiza:

RSC Ezeiza Sur 3

Lomas de Zamora:

RPA Refuerzo Barrio 17 de Noviembre – Renovación Canadá

EBC e Impulsión La Herradura, y RSC Vetere 1

Obras Contratadas y en Ejecución:

CABA

Agua Potable:

Cantidad de obras: 5. Monto: \$1.729 millones c/lva. Habitantes beneficiados: 9.148.

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$561 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 55.830

Contratadas recientemente:

Renovación e Instalación de Red de Agua Barrio 21-24
Red Secundaria y Primaria Cloacal Barrio 1-11-14

Principales obras en curso:

RSA Villa 21-24 Módulo 3
Renovación RSA Belgrano y Caballito – Decreto 220
Refuerzo Lafuente
Renovación e Instalación de Red de Agua Barrio 1-11-14

Finalizadas recientemente:

RSC – Renovación – Belgrano – Caballito

DR NORTE:

Escobar:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 8. Monto: \$2.261 millones c/lva. Habitantes beneficiados: 17.755.

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 3. Monto: \$1.788 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 16.740

Malvinas Argentinas:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 4. Monto: \$3.119 millones c/lva..

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 6. Monto: \$1.802 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 8.579.

Pilar:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 2. Monto: \$36 millones c/lva. Habitantes beneficiados: 3.612.

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$945 millones c/iva.

San Fernando:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$274 millones c/iva..

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$285 millones c/iva.

San Isidro:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 2. Monto: \$740 millones c/iva. Habitantes beneficiados:13.763

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$188 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 12.757.

San Martín:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 7. Monto: \$1.450 millones c/iva. Habitantes beneficiados:33.514

San Miguel:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 8. Monto: \$4.904 millones c/iva. Habitantes beneficiados:32.906

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 6. Monto: \$4.177 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 31.382.

Tigre:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 19. Monto: \$4.235 millones c/iva. Habitantes beneficiados:66.183

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 20. Monto: \$13.617millones c/iva. Habitantes beneficiados: 223.484

Vicente López:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$293 millones c/iva. Habitantes beneficiados:15.400

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 2. Monto: \$255 millones c/iva.

Varios:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 3. Monto: \$752 millones c/iva. Habitantes beneficiados:20.500

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 2. Monto: \$5180millones c/iva. Habitantes beneficiados: 4.264.

Contratadas recientemente:

Escobar:

RSC Maschwitz Cuenca III y IV

Malvinas Argentinas:

Colector, EBC e Impulsión Darragueira

San Miguel:

Renovación RSA San Miguel Sector V

Colector las Catonas y RSC Santa María 3 Cuenca 1,2 y 3.

Tigre:

RPA Don Torcuato, C. Reguladoras Nexo Reconquista

RSC López Carmelo Sur Resto, Don Torcuato Zona C.

Vicente López:

EBC Tecnópolis

Vario:

Puesta en Valor Planta Batallón (Malv. Argentinas)

Readecuación de Entrada Planta Centro (J.C. Paz)

Principales obras en curso:

Escobar:

RPA Escobar Centro y El Cazador, RSA Ing. Maschwitz 1 Etapa 2, Escobar Centro.

Malvinas Argentinas:

Impusión Grand Bourg, Interconexión, Cistena, Perforación y RPA Malvinas Argentinas

Puesta en Valor Planta Russo, RSC Villa de Mayo.

Pilar:

Puesta en valor Planta Champagnat

San Fernando:

Optimización Módulos I yII Planta Depuradora Norte.

San Isidro:

Renovación RSA San Isidro.

San Martín:

Renovación RSA, Módulos RSA Villa Hidalgo.

San Miguel:

Centro de Mezcla Muñiz, Renovación RSA, Interconexión y RPA San Miguel Centro

Tigre:

RSA Benavidez, Talar Sur y Don Torcuato

RSC Benavidez, Lomas de Talar, Pueblo Nuevo, Esperanza , Reconquista 20 de Julio

Finalizadas recientemente:

Escobar:

RSA Barrio La Pista

José C. Paz:

Puesta en valor Planta de Tratamiento Centro

Pilar:

RSA Barrio Derqui

San Fernando:

Refuerzo Aeropuerto San Fernando Etapa 2

San Martín:
Alimentación y Red Distribuidora Villa Hidalgo
Tigre:
RSA Ricardo Rojas M4
RSC Esperanza Zona A y Benavidez 2 Zona B.

DR OESTE:

Hurlingham:
Agua Potable:
Cantidad de obras: 1. Monto: \$213 millones c/iva.
Desagües Cloacales:
Cantidad de obras: 2. Monto: \$3.215 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 704.

Ituzaingó:
Agua Potable:
Cantidad de obras: 3. Monto: \$87 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 4.386
Desagües Cloacales:
Cantidad de obras: 2. Monto: \$2.148 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 8.174.

La Matanza:
Agua Potable:
Cantidad de obras: 9. Monto: \$3.454 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 62.183
Desagües Cloacales:
Cantidad de obras: 7. Monto: \$7.996 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 6.571.

Merlo:
Agua Potable:
Cantidad de obras: 4. Monto: \$531 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 1.839
Desagües Cloacales:
Cantidad de obras: 3. Monto: \$226 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 11.344.

Moreno:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$689 millones c/iva.

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$18 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 1.357

Morón:

Agua Potable:

Cantidad de obras: Monto: \$74 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 3.005

Tres de Febrero:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 2. Monto: \$995 millones c/iva. Habitantes beneficiados:26.100

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$172 millones c/iva.

Varios:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 2. Monto: \$880 millones c/iva. Habitantes beneficiados:1.600.

Contratadas recientemente:

La Matanza:

Planta Depuradora Laferrere – 150-000 habitantes

Moreno:

Interconexión de Pozos Moreno I

Tres de Febrero:

Renovación RSA Caseros 4.

Principales obras en curso:

Hurlingham:

Puesta en Servicio Primarias Impulsión Hurlingham Tesei

Ampliación Planta Depuradora.

Ituzaingó:

Colector Martín Rodríguez Etapa 2 y RSC Martín Rodríguez Etapa 2 Cuenca II.

La Matanza:

Bombeo de Salida Virrey del Pino, Rebombeo Rafael Castillo, Renovación RSA San Justo y Ramos Mejía.

Merlo:

RPA y C. Reguladora Refuerzo Merlo

RSC Merlo Centro.

Moreno:

Intervenciones Especiales Redes Cloacales Existentes Trujui Etapa 1.

Morón:

RSA Resto Barrio Paz M1 y 2.

Tres de Febrero:

Renovación RSA Caseros 3

RPC Aliviador Ejército de los Andes Etapa 1.

Finalizadas recientemente:

Ituzaingó:

RSC Parque Leloir Cuenca 1 Martín Fierro.

La Matanza:

Tratamiento de Barros Planta Sudoeste, RSC Parque Juan 1 Norte M 3 y4.

Merlo:

Intervenciones especiales en Redes Cloacales Existentes Parque San Martín Etapa 1.

Tres de Febrero:

Renovación RSA Caseros 2

Aliviador Cloacal Villa Raffo.

DR SUDESTE:

Avellaneda:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 5. Monto: \$2.538 millones c/iva. Habitantes beneficiados:18.620

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 16. Monto: \$2.782 millones c/iva. Habitantes beneficiados:12.627

Florencio Varela:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 7. Monto: \$3.096 millones c/iva. Habitantes beneficiados:9.810

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 3. Monto: \$1.472 millones c/iva.

Lanús:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 5. Monto: \$4.114 millones c/iva. Habitantes beneficiados:66.186

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 8. Monto: \$3.916 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 35.735

Quilmes:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 58. Monto: \$1.984 millones c/iva. Habitantes beneficiados:47.208

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 4. Monto: \$489 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 11.164

Varios:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$150 millones c/iva. Habitantes beneficiados:2.200

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$166 millones c/iva. Habitantes beneficiados: 4.260

Contratadas recientemente:

Avellaneda:

Colector EBC e Impulsión La Saladita

Florencio Varela:

Refuerzo El Cruce Tramos 1,2 y 3. Interconexión de Pozos Florencio Varela Etapa 3
Revamping y Ampliación Planta Florencio Varela

Lanús:

Refuerzo Lanús Oeste Etapa 1 y Renovación RSA Lanús Este.
RSC Villa Edén Oeste y Balcarce Norte

Quilmes:

Renovación RSA Quilmes DMA-036 y Malla 102
RSC Las Pileta Sur Cuenca B

Grandes Obras:

Planta Gral Belgrano – Nueva EE Agua Cruda 1° Etapa
Planta Berazategui – Estación de Bombeo y Emisario

Principales obras en curso:

Avellaneda:

Refuerzo Villa Inflamable y Avellaneda Etapa 2 y Renovación RSA Wilde
EBC Cristóbal Colón y Gral. Sarmiento, Colector, EBC e Impulsión Montes de Oca y
RSC Sarmiento 1° Etapa.

Florencio Varela:

Interconexión de Pozos Gdor. Costa y 2° Etapa Selenio y Florencio Varela Etapa 2 (San
Luis)
EBC e Impulsión San Jorge.

Lanús:

Refuerzo Villa Jardín Etapa 3, Renovación RSA Lanús Centro y Remedios de Escalada.
Colectores Edén y OIBrian, RSC Siam, Caraza 1 Resto.

Quilmes:

Reconexiones RSA San Francisco Solano 2 y Area influencia VR2 Etapa I y RSA Barrio
Azul
RSC Pseo M1 y 2, Barrio Penta.

Grandes Obras:

Sistema Riachuelo – CMI, Planta y Emisario

Sistema Agua Sur – Ampliación Planta y Tramo 1

Finalizadas recientemente:

Avellaneda:

Renovación RSA Gerli-Piñeiro y DMA 10

Florencio Varela:

Interconexión de Pozos Florencio Varela Etapa 1

Quilmes:

RSA Barrio Penta y Renovación RSA Quilmes Este 3.

DR SUDOESTE:

Almirante Brown:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 6. Monto: \$963 millones c/lva. Habitantes beneficiados:21.396

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 14. Monto: \$3.678 millones c/lva. Habitantes beneficiados:39.298

Esteban Echeverria:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 4. Monto: \$1.366 millones c/lva. Habitantes beneficiados:6.161

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 7. Monto: \$1.497 millones c/lva. Habitantes beneficiados:26.711

Ezeiza:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 3. Monto: \$126 millones c/lva. Habitantes beneficiados:1.604

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 3. Monto: \$2.877 millones c/lva. Habitantes beneficiados:16.021

Lomas de Zamora:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 7. Monto: \$1.657 millones c/iva. Habitantes beneficiados:28.991

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 8. Monto: \$6.226 millones c/iva. Habitantes beneficiados:56.976

Presidente Perón:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$57 millones c/iva. Habitantes beneficiados:2.116

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 3. Monto: \$1.776 millones c/iva. Habitantes beneficiados:10.970

Varios:

Agua Potable:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$622 millones c/iva

Desagües Cloacales:

Cantidad de obras: 1. Monto: \$73millones c/iva. Habitantes beneficiados:720

Contratadas recientemente:

Almirante Brown:

Renovación RSA Adrogué Centro 3

Esteban Echeverría:

Colector Monte Grande 3 Etapa 2 y RSC Santa Catalina Etapa 2 y 3

Ezeiza:

RSA B° ATE M2

RPC Primarias Ezeiza Tramo Ezeiza y RSC Ezeiza Sur 4 y5

Lomas de Zamora:

Refuerzo y RSA Barrio Obrero y RSA 17 de Noviembre M2

Presidente Perón:

RSA B° Parque Americano M1

RSC Numancia IA

Handwritten signatures and initials are present on the left side of the page. There are several distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and some initials, likely belonging to the contracting parties.

Principales obras en curso:

Almirante Brown:

Renovación RSA Adrogue Centro 2

EBC Adrogue Sur 1 y Esperanza Oeste, RSC Claypole, Adrogue Sur 1. Esperanza Oeste Longchamps

Esteban Echeverría:

Refuerzos 9 de Abril Etapas 1 y 2, RSA Santa Isabel Etapa 1

Ezeiza:

RSA B° Pequeña Venezuela

Lomas de Zamora:

Renovaciones RSA Lomas de Zamora

Revamping EBC Llavallol, Colector Banfield – Centenario, y RPC Fiorito-Llavallol Tramo 1, RSC La Salada Sur, Fiorito 3, Llavallol 2 Etapa 1, Cementerio, Ibertina 2.

Presidente Perón:

Revamping EBC y Colector Etapa 2 Rucci

Finalizadas recientemente:

Almirante Brown:

RSA B° Garay

Esteban Echeverría:

RSC El Jaguel 2 Etapas 1,2 y3

Lomas de Zamora:

Aliviador Sarmiento

Obras en Licitación, Contratadas y en Ejecución – Estado de Situación Obras Mayores (Octubre 2022):

Sistema Riachuelo

Lote 1:

Colector Margen Izquierda (CMI), Desvío Colector Baja Costanera (DCBC) y Obras Complementarias (OC):

Desagües cloacales: 4.300.000 habitantes beneficiados

Obras de Túneles ejecutadas (1,6 km DN800 – 9,5 KM DN3200)

Obras Complementarias ejecutadas (12,7 km – diámetros varios)

Obras de intercepción (pluviales y EBC s), conductos de transporte y cámaras de descarga.

Obras de enlace ejecutadas (Enlaces 2° y 3° Cloacas Máximas, Colector Costanero)

Avance por certificación: 99,6%

Lote 2:

Planta de Pretratamiento (PPT)

Estación Elevadora de Entrada (EEE)

Estación de Bombeo de Salida (EBS)

Estado de avance de la Obra Electromecánica:

Se registran avances en:

- Ordenes de compra
- Fabricación
- Recepción de equipos
- Montaje de equipos

Avance por certificación: 66,5%

Lote 3:

Emisario Planta Riachuelo

Obra Enlace hidráulico Estación Elevadora – Cámara de descarga - Cámara de carga Emisario

Obras viales de acceso ejecutadas

Obra Civil en cámaras

Avance por certificación: 66,5%

Sistema Agua Sur:

Ampliación Planta Gral. Belgrano

Tramo 1 Río Subterráneo Sur

Estación Elevadora N° 1

Objetivos Generales del Sistema:

Mejorar la calidad de vida, higiene, salubridad y medio ambiente de los habitantes a través del abastecimiento de agua potable.

Objetivos específicos del sistema:



Posibilitar la expansión del servicio de agua potable asegurando la continuidad y calidad de la provisión.

Asegurar la provisión de agua a los partidos de Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y La Matanza.

Estaciones Elevadoras 1 y 2 - Redes Primarias Asociadas:

Obras de infraestructuras que componen el sistema:

- Toma de Agua Cruda en el Río de la Planta – Proyecto
- Conducto Aducción de Agua Cruda - Proyecto
- Estación Elevadora de Agua Cruda – Ejecución
- Ampliación Capacidad Planta Gral. Belgrano – Ejecución
- Río Subterráneo a Lomas – Est. Elevadora N°1 – Ejecución
- RPA – Impulsión Glew – Finalizada
- RPA – Impulsión Temperley – Proyecto
- RPA – Impulsión Planta Unión – La Lata – Proyecto
- RPA – Impulsión E.Echeverría – La Matanza - Proyecto



C) Agenda Abierta

- Solicitudes de información sobre estados de obra

FLORENCIO VARELA



-Solicita intercesión de APLA y AySA con ADIF SE en relación con la gestión de permisos de cruce bajo el Ferrocarril Roca en la obra SA70297-RPA Interconexión de Pozos Et. 3 - Las Carolinas.

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

CABA

-Solicita información sobre la situación de la obra CA70044 RPA Refuerzo Lafuente:

La Dirección de Inversiones informa que la obra CA70044 RPA Refuerzo Lafuente se encuentra suspendida. Desde AySA se están articulando gestiones que involucran a la Inspección de Obras, Higiene y Seguridad y Recursos Humanos para lograr los acuerdos necesarios con el Contratista que permitan retomar la actividad.

HURLINGHAM

-Solicita información finalización OA70209 ex OA468:

La Inspección de Obra de la Dir. de Redes informa que la OA70209 - Puesta en servicio RP Impulsión Hurlingham Tesei se encuentra en etapa de finalización de los trabajos de lavado y desinfección. En los primeros días de noviembre se instaló el caudalímetro asociado a la impulsión, en breve se estarán programando los operativos de lavado y desinfección de las primarias asociadas: OA050 Impulsión Tesei y OA70041 RPA Tesei Et. II. En paralelo se trabajará en la calibración de las válvulas reguladoras ubicadas en las cámaras de calle Valencia y Bizet. Con estos trabajos concretados, se procederán a realizar pruebas hidráulicas y de lavado en las redes secundarias OA382 RSA Resto Tesei I y OA70049 RSA Resto Tesei I Et. 2.


MORÓN

-Solicita información estado de obra OC70207:


La DRO informa que el colector OC70207 RPC Colector Morón Resto se encuentra en

servicio. Los técnicos de la DRO se encuentran haciendo la recorrida de las redes secundarias con vuelco al colector para su puesta en servicio.


No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: 1) Visita Técnica: Planta Depuradora Hurlingham. Siendo las 12 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 01 de diciembre de 2022.



Secretario Coordinador
Municipio de Florencio Varela



Secretario de Actas
Municipio de Pilar




Municipio de Ituzaingó




Municipio de Morón


Agencia de Planificación:



Lic. Jorge MORENO



Lic. Leandro PAGANONI



Ing. Javier MIJANGOS