



# Ministerio de Educación Argentina



Ministerio de Educación  
**Argentina**

*“Me comprometo a construir los 3000 jardines de infantes que faltan. La mayoría están en la Provincia de Buenos Aires (900) para que tengan sala de 4 y 5. Estamos hablando de 683.000 niños que no tienen igualdad de oportunidades”*

**Debate Presidencial 2015**

# PROGRAMA 3000 JARDINES

## *(Ejecución centralizada F11 y F22)*

- En 17 procesos se licitaron 292 nuevos jardines en todo el país.
- 18 obras fracasaron en la licitación.
- 26 obras estaban en ejecución
- 30 Suspendidas
- **111 Fueron rescindidas.**
- 107 obras finalizadas



Ministerio de Educación  
**Argentina**

## **ADJUDICACIÓN DE LOS GRUPOS**

A la Empresa UTE Escarabajal Ingeniería SRL/Bahía Blanca Viviendas S.A. se les adjudican 93 Jardines con las LPI 17/16 con 2 grupos, LPI 18/16 con 3 grupos, LPI 19/19 con 2 grupos y LPI 20/16 con 1 grupo.


La empresa mencionada resultó adjudicataria de la totalidad de los grupos de las 4 LPI, no obstante la opinión emitida por los técnicos de la Comisión Evaluadora, respecto de la insuficiente **capacidad de trabajo** para esta magnitud de obras.

# INFORME DE LOS 93 JARDINES RESCINDIDOS

- Se licitaron 93 Jardines de infantes, de salas de 3, 4 y 5 años en cuatro Licitaciones Públicas Nacionales (L.P.N).
- Esas obras se ejecutaron en 9 Provincias de Tierra del Fuego a Entre Ríos (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, y Entre Ríos)
- La totalidad de contratos acumulados insumen la cifra aproximada de U\$D92.000.000 - a la fecha para la ejecución de 61.408 m<sup>2</sup>. con un costo promedio de U\$D 989.247 por jardín de infantes.

- El metro cuadrado fue calculado en U\$D 1498. En la actualidad, tomando casos testigos, el costo de metro cuadrado de obra nueva en recientes licitaciones públicas es de: 1) Buenos Aires: U\$D 870 2) Salta: U\$D 675 3) San Juan: U\$D 708
- La cantidad de obras rescindidas por incumplimiento de la Empresa, a la toma de posesión (2018): 53 de ellas presentaban entre un 50% y un 75% de avance, 19 entre un 20% y un 49% de avance y 2 un avance inferior al 20%. A su vez, se rescindieron 19 obras de mutuo acuerdo cuyo avance de estado promedio fue del 11%.

# 93 JARDINES RESCINDIDOS



Estos 93 jardines a la toma de posesión presentaban un promedio de avance físico de 41,44%. Mientras que el promedio de avance financiero era del 58%.

# 93 JARDINES RESCINDIDOS- ESTADO ACTUAL

19

FINALIZADOS

40

EN EJECUCIÓN

20

EN PROCESO  
LICITATORIO

11

EN ELABORACIÓN DE  
PROYECTO EJECUTIVO

3 SUSTITUCIONES







## **SE OPTÓ POR UN IMPORTANTE AGRUPAMIENTO DE OBRA POR LICITACIÓN**

### **CONSECUENCIAS**

- A. Los agrupamientos planteados no contemplaron las grandes distancias entre las distintas obras del mismo llamado.
- B. Limitó la participación de pequeñas y medianas empresas locales.

## **CAMBIO DEL CRITERIO ORIGINAL DE AGRUPAMIENTO PARA SOLUCIÓN DE CONTRATOS**

### **CONSECUENCIAS**

- A. Al licitar con un mayor agrupamiento se requirieron capacidades mayores, que luego se cambiaron por contratos individuales, modificándose en algunas licitaciones las condiciones originales del llamado.
- B. Se rompe el pie de igualdad de los principales oferentes.



## **FORMA DE PAGO**

- ✓ Se abonó el 30% de anticipo.
- ✓ Acopio de materiales sin tope incluyendo rubros de inicio y sin control

## **CONSECUENCIAS**

- Condiciones de pagos de alto riesgo.
- Se otorgó anticipo y acopio a un número importante de obras que no tenían localización definitiva.
- Se acopiaron materiales de obras en los ítems de inicio.
- Numerosos materiales acopiados no fueron entregados por los proveedores en reclamo de deudas de la contratista.
- Al certificar por cada obra se altero las condiciones financieras de la oferta.



Ministerio de Educación  
**Argentina**

# **NO CULMINARON NINGUNO DE LOS 93 NUEVOS JARDINES**

*Las obras se encontraban en estado de abandono y deterioro en la construcción, por inclemencias climáticas, faltante de partes por vandalismo, ya que no contaban con ningún tipo de vigilancia. Por lo tanto, se incrementa de un 15 a un 20% de obra a realizar en el segundo contrato.*





Ministerio de Educación  
**Argentina**