

ANEXO II – Sub-Anexo II.3

JUSTIFICACIÓN DE INVERSIONES REALIZADAS

En el presente Anexo, se detalla una reseña de las principales inversiones realizadas en el Período 2008-2015 con las cifras comprometidas con el ENRE y las cifras correspondientes a inversiones que, aunque no fueron comprometidas, Distrocuyo realizó en forma adicional en los distintos ejercicios.

Con el fin de poder mostrar un análisis cronológico de las inversiones realizadas en el período mencionado, adjuntamos copia de las notas enviadas al ENRE con la presentación de los planes anuales, y los informes de auditorías de cumplimiento de la DIT que esta Transportista dispone.

AÑO 2008

El Plan de Inversiones 2008 comprometió con el ENRE un total de cuarenta (40) obras por un monto de \$ 3.336.100. Podemos mencionar como las obras más importantes del período las siguientes:

- Cambio de celdas de Media Tensión en la ET Anchoris
- Cambio de celdas de Media Tensión en la ET San Juan
- Adquisición de un equipo de regeneración de aceite dieléctrico
- Mejoras edilicias en Sede Central de Distrocuyo
- Actualización de equipamiento informático (hardware y software)
- Mejoras en Seguridad Pública
- Adquisición de equipamiento de Telecontrol.

El Plan de Inversiones 2008 fue auditado por la División de Inspección Técnica del ENRE con un grado de cumplimiento del 99,10 %, emitiendo su Informe Técnico N°01/2010, mediante Nota ENRE 92305 del 18/02/2010.

AÑO 2009

El Plan de Inversiones 2009 contempló un total de trece (13) obras por un monto final de \$ 1.733.128. Las principales asignaciones de este plan estuvieron focalizadas en Líneas de Alta Tensión, con un monto importante en Amortiguamiento de LAT, constitución de Servidumbres, y la implementación de un Sistema de Gestión (ERP) para el funcionamiento de Distrocuyo.

El Plan de Inversiones 2009 fue auditado por la División de Inspección Técnica del ENRE con un grado de cumplimiento del 105,00 %, emitiendo su Informe Técnico Nº05/2010, mediante Nota ENRE 93603 del 20/04/2010.

AÑO 2010

El Plan de Inversiones 2010 contempló un total de veinte (20) obras por un monto comprometido de \$ 1.647.908. Asimismo, Distrocuyo informó a ese Ente mediante Nota DM Nº 6149/11, la realización de inversiones adicionales al plan comprometido, por un monto de \$3.430.623. Las principales asignaciones de este plan estuvieron focalizadas en Líneas de Alta Tensión, con un monto importante en Amortiguamiento de LAT, constitución de Servidumbres, y en Estaciones Transformadoras con la renovación de Sistemas de Protecciones obsoletos.

El Plan de Inversiones 2010 fue auditado por la División de Inspección Técnica del ENRE con un grado de cumplimiento del 105,50 %, emitiendo su Informe Técnico Nº 25/2011, mediante Nota ENRE 100024 del 20/06/2011.

El mencionado informe consigna también el cumplimiento y cierre de pendientes de Obras de los Planes 2007 y 2008, como así también avances de pendientes del Plan 2009.

AÑO 2011

El Plan de Inversiones 2011 contempló un total de veintidós (22) obras por un monto final de \$ 1.506.483. Las principales asignaciones de este plan estuvieron focalizadas en Líneas de Alta Tensión, con un monto importante de inversiones en reparación de bases de líneas de 132 kV, y reconstitución de estructuras de 220 kV. También hubo un importante aporte de inversiones en materia de Seguridad Pública, con transformación de suspensiones simples a dobles en líneas de alta tensión.

El Plan de Inversiones 2011 fue auditado por la División de Inspección Técnica del ENRE con un grado de cumplimiento superior al 100 % de lo comprometido, emitiendo su, Informe Técnico Nº 033/2012 mediante Nota ENRE 103386 del 23/03/2012.

AÑO 2012

El Plan de Inversiones 2012 incluyó un total de veintisiete (27) obras por un monto final de \$ 7.542.426, entre comprometido y adicionales. Las principales asignaciones de este plan estuvieron focalizadas en las siguientes obras:

- Planes de Seguridad Pública
- Cambio de Interruptores de 132 kV
- Cambio de Transformador de Aislación 13,8 kV ET Cruz de Piedra
- Intervención mayor Transformador 220 kV ET San Juan
- Recomposición de flota de mantenimiento (equipos livianos y pesados)

El Plan de Inversiones 2012 fue auditado por la División de Inspección Técnica del ENRE con un grado de cumplimiento del 94,12 % de lo comprometido, emitiendo su, Informe Técnico Nº 091/2013 mediante Nota ENRE 109653 del 19/09/2013.

Período 2013 - 2014

Distrocuyo presentó un Plan Físico de Inversiones correspondiente al año 2013 con un total de catorce (14) obras y por un monto inicial de \$1.095.709.

El 19 de junio de 2013, se firma el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo celebrada con la UNIREN y ratificada por Decreto PEN Nº 1464/2005 del 21 de Diciembre de 2010.

Dicho Convenio contemplaba en sus Anexos los Planes de Inversión 2013 – 2014, por un monto de \$ 30.896.155 y \$ 24.865.778 respectivamente.

Los mencionados planes 2013 y 2014, contenían un total de 24 Obras, y permitieron que esta Transportista ejecutara inversiones de magnitud como el cambio por obsolescencia del Sistema de Telecontrol (SCADA) más la renovación de parte del Sistema de Comunicaciones asociado.

En el Área de Estaciones Transformadoras fue posible la adquisición de un transformador de potencia para la ET Cápiz, y se continuó con el plan de renovación de interruptores de 132 y 220 kV, y de transformadores de corriente y tensión de los mismos niveles de tensión.

También se volcaron recursos a la renovación de la flota de mantenimiento de Distrocuyo, a la normalización de Servidumbres y a la reconstitución de estructuras de 220 kV.

Por último, y como tema relevante, se derivó un monto total de inversiones a la renovación por obsolescencia de automatismos DAG-DAD de las EETT Cruz de Piedra y San Juan.

Si bien los Planes de Inversión 2013 – 2014 contemplaron originalmente los valores mencionados más arriba, el monto verdaderamente ejecutado en ambos Planes ascendió a \$ 74.138.000.

AÑO 2015

El 17 de septiembre del año 2015, se firma entre el ENRE, la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación y Distrocuyo, una Adenda al Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo Celebrada con la UNIREN y ratificada por Decreto PEN Nº 1464/2005. Dicha Adenda contempló un Plan de Inversiones 2015 por \$ 10.990.000 y que es el que se encuentra en ejecución a la fecha, alcanzando a la fecha un monto de \$ 18.916.000 con un promedio de avance del 43%.