

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 23 de marzo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL	APAGADA	17/03/2022	DCTH	19/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICO APAGADA. CAMBIO BATERIA.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BVL	APAGADA	18/03/2022	DCTH	22/03/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Bornes negativos desconectados. Reacondicionó cableado.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,600	BzBL	APAGADA	11/03/2022	DCTH	20/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ APAGADA. CAMBIÓ BATERÍA Y PANEL SOLAR.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	149,800	BzRL	APAGADA	11/03/2022	DCTH	20/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. CONSTATÓ SEÑAL APAGADA. VERIFICÓ LINTERNA DEPREDADA. REPUSO LINTERNA AUTOCONTENIDA.
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL	ALTERADA	16/03/2022	DCTH	22/03/2022	EMEPA	Normalizada. Reorientó linterna al centro del canal según instrucciones de inspector de AGP.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	169,000	BRL	APAGADA	16/03/2022	DCTH	21/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL APAGADA. CAMBIÓ LINTERNA AUTOCONTENIDA.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	192,500	BRL	FALTA LEYENDA	08/03/2022	AGP	21/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ CARTEL DE KILOMETRAJE EN POSICIÓN.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	483,500	BRL	DECOLORADA	22/03/2022	AGP			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BzRL	APAGADA	10/03/2022	DCTH	18/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICO APAGADA. CAMBIO LINTERNA
10	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	FALTANTE	10/03/2022	DCTH	18/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. RESCATO SEÑAL Y REUBICO EN SU POSICION
11	RÍO PARANÁ MEDIO	727,400	BRL	APAGADA	25/02/2022	DCTH	19/03/2022	EMEPA	VERIFICO ENCENDIDA. EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SISTEMA LUMINICO.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	745,000	BRL	APAGADA	10/03/2022	DCTH	19/03/2022	EMEPA	CONSTATA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA LUMINICO.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	756,500	BzRL	APAGADA	19/03/2022	DCTH	19/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL APAGADA. CAMBIÓ LINTERNA AUTOCONTENIDA.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL				19/03/2022	EMEPA	CONSTATÓ SEÑAL GARREADA. REUBICÓ SEÑAL EN POSICIÓN TEORICA 6.602.623 N 5.535.438 E. RETIRÓ RAIGÓN. CAMBIÓ CARTEL DE KILOMETRAJE Y MARCA DE TOPE.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	792,000	BVL	FALTA TORRE	09/03/2022	DCTH	19/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. CONSTATA EMBESTIDA CASCO SEMISUMERGIDO. CAMBIO CASCO Y REPUSO TORRE COMPLETA.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL				20/03/2022	EMEPA	REUBICÓ SEÑAL A 12 METROS DE LA COSTA, LUEGO DE COORDINAR CON AGP EN POSICIÓN TEORICA 6.644.366 N 5.530.242 E.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	845,500	BRL	APAGADA	10/03/2022	DCTH	20/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICO APAGADA. CAMBIÓ BATERÍA Y CARTEL DE KILOMETRAJE. RETIRÓ RAIGÓN.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 23 de marzo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,000	BRL				21/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL GARREADA. MARCA DE TOPE Y CARTEL DE KILOMETRAJE FALTANTES. RESCATÓ. REPUSO MARCA DE TOPE, PORTA LEYENDA Y CARTEL DE KILOMETRAJE. REPUSO CUERPO MUERTO Y REINSTALÓ SEÑAL EN COORDENADAS TEÓRICAS N: 6.714.695 E: 5.535.875. LIMPIÓ CASCO Y TORRE.
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL				21/03/2022	EMEPA	VERIFICÓ SEÑAL DEPREDADA. PANEL SOLAR FALTANTE POR ROBO. CAMBIÓ TORRE COMPLETA. REPUSO PANEL SOLAR. LIMPIÓ CASCO Y TORRE.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	922,000	BRL	APAGADA	09/03/2022	DCTH	21/03/2022	EMEPA	NORMALIZADA. VERIFICÓ SEÑAL APAGADA. CAMBIÓ BATERÍA Y REGULADOR. LIMPIÓ TORRE Y CASCO.
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926,500	BRL	ALTERADA	22/03/2022	DCTH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL	APAGADA	09/03/2022	DCTH	21/03/2022	EMEPA	LA SEÑAL ES INEXISTENTE. FUE ZARPADA EL 29/01/2022 DE ACUERDO A CAMBIO DE TRAZA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°49.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1123,500	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	21/03/2022	DCTH			