

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 15 de julio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	115,100	BVL	FALTA LEYENDA	30/06/2022	DCTH	12/07/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso carteles de leyenda.
2	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	RACON F/S	06/07/2022	DCTH	12/07/2022	EMEPA	Verificó racón en correcto funcionamiento.
3	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	06/07/2022	DCTH	12/07/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió torre completa tipo V-A con racón.
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	16,000	BVL	APAGADA	15/07/2022	DCTH			
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	13,600	BVL	APAGADA	12/07/2022	DCTH			
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	61,000	BVL	APAGADA	07/07/2022	DCTH	13/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	70,000	BRL	APAGADA	07/07/2022	DCTH	13/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió torre completa.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	70,600	BNRNL	APAGADA	07/07/2022	DCTH	13/07/2022	EMEPA	Cambió linterna autocontenida.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	95,800	BzRL	APAGADA	07/07/2022	DCTH	13/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	155,500	BVL	APAGADA	11/07/2022	DCTH	12/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió batería.
11	RÍO PARANÁ GUAZÚ	184,500	BzRL	APAGADA	13/07/2022	PNA	13/07/2022	EMEPA	Observó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
12	PASAJE TALAVERA	181,500	BzRL	ESCORADA	05/07/2022	DCTH	12/07/2022	EMEPA	Verificó señal en buen estado y con correcto funcionamiento del sistema lumínico