

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 26 de octubre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	105,000	BRyBL	DECOLORADA	26/10/2022	DCTH			
2	ZONA DE ESPERA	B1	BAmL	ELEMENTOS FALTANTES	26/10/2022	DCTH			Falta Marca de Tope y Linterna
3	ZONA DE ESPERA	B	BAmL	ALTERADA	26/10/2022	DCTH			Linterna no se apaga
4	ZONA DE ESPERA	C	BAmL	ALTERADA	26/10/2022	DCTH			Linterna no se apaga
5	CANAL INTERMEDIO	93,000	BRyBL	EMBESTIDA	26/10/2022	DCTH			Casco con rastros de golpes
6	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	DECOLORADA	26/10/2022	DCTH			
7	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	DECOLORADA	26/10/2022	DCTH			
8	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	EMBESTIDA	26/10/2022	DCTH			
9	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	DECOLORADA	26/10/2022	DCTH			
10	PASO BANCO CHICO	64,600	BVL	DECOLORADA	26/10/2022	DCTH			
11	PLAYA HONDA	MINERVA	BNRNL	APAGADA	13/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Verificó señal encendida. Cambió linterna autocontenida
12	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	16,000	BRL	FALTA TORRE			24/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre.
13	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	36,500	BRL				24/10/2022	EMEPA	Corrigió señal virtual AIS.
14	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	MITRE	BzAmL				24/10/2022	EMEPA	Cambió AIS
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	71,700	BNRNL	APAGADA	21/10/2022	DCTH	21/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
16	RÍO PARANÁ GUAZÚ	126,000	BRL	APAGADA	11/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió torre completa.
17	RÍO PARANÁ GUAZÚ	130,000	BRL	DÉBIL	11/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
18	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BVL	DECOLORADA	20/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco.
19	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	FALTA LEYENDA	11/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Verificó señal con cartelera en correcto posicionamiento.
20	RÍO PARANÁ BRAVO	138,500	BVL	DECOLORADA	20/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco.
21	RÍO PARANÁ BRAVO	140,200	BRL	FALTA LEYENDA	11/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó cartel faltante. Repuso cartelera.
22	RÍO PARANÁ BRAVO	145,000	BRL	APAGADA	07/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal encendida. Correcto funcionamiento del sistema
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	SEMISUMERGIDA	24/10/2022	PNA			
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	382,100	BVL	GARREADA AL BANCO					
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	FALTA LEYENDA					
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	386,000	BVL	FALTA TORRE	26/10/2022	DCTH			
27	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	DECOLORADA	26/10/2022	DCTH			
28	RÍO PARANÁ MEDIO	532,100	BRL	ESCORADA	26/10/2022	DCTH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 26 de octubre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1087,600	BRL				23/10/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Cambió batería. Cambió número entero "1" del cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1117,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	20/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1120,000	BRL	FALTA LINTERNA	20/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre completa reponiendo linterna y marca de tope.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH	23/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada, embestida y con camalotes en el Km. 1137 M.I. Retiró camalotes. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Reinstaló señal en posición teórica N: 6.907.699 E: 5.615.136. Limpió casco. Aplicó antigraffiti.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL	ESCORADA	18/10/2022	DCTH	22/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada. Corrigió escora, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1147,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH	22/10/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes y linterna depredada. Retiró camalotes. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL	FALTANTE	18/10/2022	DCTH	22/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N:6.914.158 E: 5.612.257. Aplicó antigraffiti
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1151,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH	22/10/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Colocó protección antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1157,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH	22/10/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Colocó protección antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL				22/10/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/10/2022	DCTH	22/10/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,000	BzVL				22/10/2022	EMEPA	Cambió marca de tope torcida. Colocó protección antivandalismo
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1197,500	BVL	FALTA LEYENDA	18/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó cartel girado. Reorientó cartel. Cambió cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1206,700	BVL	FALTANTE	18/10/2022	DCTH	20/10/2022	EMEPA	Verificó señal en posición y sistema luminico en correcto funcionamiento.
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL	APAGADA	21/10/2022	PNA	21/10/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida con protección antivandalismo. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNamL	ESCORADA	18/10/2022	DCTH	21/10/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada. Corrigió escora, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad.