

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 15 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	16,200	BVL				11/11/2022	EMEPA	Cambió señal II-B metálica por señal II-B plástica completa de acuerdo a OS N°: 8. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	16,200	BRL				11/11/2022	EMEPA	Cambió señal II-B metálica por señal II-B plástica completa de acuerdo a OS N°: 8. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	30,500	BRL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó encendida. Cambió linterna autocontenida
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	36,500	BRL	APAGADA	11/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió torre completa recuperada de la señal BRL 16,2. Cambió carteles de leyenda.
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	42,700	BRL	FALTA LINTERNA	12/11/2022	EMEPA	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin linterna. Repuso linterna autocontenida.
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BRL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 50 m. Panel solar y batería faltantes por robo. Reubicó señal en coordenadas 6.199.016 N 6.364.100 E. Repuso linterna autotendida.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,100	BRL				12/11/2022	EMEPA	Cambió casco
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	132,000	BVL				12/11/2022	EMEPA	Cambió marca de tope
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	142,500	BRL				12/11/2022	EMEPA	Cambió cartelería y marca de tope.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	276,600	BVL	APAGADA	13/11/2022	PNA	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó panel solar faltante. Cambió torre completa recuperada de la señal BVL 16,2.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNAmIL	FALTANTE	13/11/2022	DCTH			Señal garreada en banco sobre margen izquierda altura Km. 296 P.I.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	ESCORADA	10/11/2022	PNA	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Retiró raigón. Adrizó señal. Cambió marca de tope torcida.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	13/11/2022	EMEPA	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	10/11/2022	DCTH	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope y porta leyenda faltantes. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco y torre
15	RÍO PARANÁ MEDIO	516,900	BRL	FALTANTE	10/11/2022	EMEPA	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada en Km. 513 M.I. Recuperó y reinstaló en posición teórica 6.439.080 N 5.434.670 E. Limpió torre y casco
16	RÍO PARANÁ MEDIO	518,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	02/11/2022	DCTH	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
17	RÍO PARANÁ MEDIO	520,700	BRL	GARREADA EN PROGRESIVA	10/11/2022	DCTH	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal recuperada "EX 548,8" en posición teórica 6.442.360 N 5.433.120 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco
18	RÍO PARANÁ MEDIO	521,000	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	13/11/2022	EMEPA	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope faltante y cartelería torcida. Cambió torre. Repuso marca de tope. Cambió cartelería. Limpió torre y casco
19	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/10/2022	DCTH	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
20	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/10/2022	DCTH	11-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió
21	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	FALTANTE	12/11/2022	EMEPA	12/11/2022	EMEPA	Recuperó EX BRL 548,8 en el Km. 514 M.I. con 7 metros de fondeo.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 15 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
22	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/10/2022	DCTH	11-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	550,800	BRL	FALTANTE	10/11/2022	DCTH	11-nov	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en proximidades del Km 546 M.D. Cambió casco recuperado de la señal BRL EX 595,5. Reinstaló en coordenadas 6.463.855 N 5.434.315 E.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	557,000	BRL				11/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/10/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
26	RÍO PARANÁ MEDIO	563,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
27	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
28	RÍO PARANÁ MEDIO	580,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes
29	RÍO PARANÁ MEDIO	582,800	BVL	APAGADA	10/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
30	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	APAGADA	10/11/2022	DCTH	11/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	595,500	BRL	FALTANTE			11/11/2022	EMEPA	Recuperó señal BRL EX 595,5 sin fondeo y cuerpo muerto en proximidades del Km 562 M.I.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	616,000	BRL	FALTANTE	10/11/2022	DCTH	11-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin linterna y en posición teórica. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
33	RÍO PARANÁ MEDIO	678,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/11/2022	DCTH	12/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
34	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BNRNL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas 6.598.000 N 5.531.560 E. Reutilizó casco y torre recuperados de la señal BNRNL EX 788,7.
35	RÍO PARANÁ MEDIO	772,500	BVL				13/11/2022	EMEPA	Verificó señal en posición y co correcto funcionamiento del sistema luminico. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
36	RÍO PARANÁ MEDIO	795,800	BVL	GARREADA EN PROGRESIVA	13/11/2022	EMEPA	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada. Retiró camalotes y raigón. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.629.520 N 5.531.120 E.
37	RÍO PARANÁ MEDIO	797,200	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	20/10/2022	DCTH	13/11/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti