

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 22 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	B1	BAmL	APAGADA	16/11/2022	DCTH			
2	CANAL DE LA MAGDALENA	5,000	BRyBL	APAGADA	16/11/2022	DCTH			
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BRL				16/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó cartel faltante. Repuso porta cartel y cartelería.
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL				16/11/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Colocó PRR.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	71,800	BNRNL	APAGADA	14/11/2022	DCTH	16/11/2022	EMEPA	Cambió cartelería. Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Cambió fondeo. Repuso cuerpo muerto
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,800	BzBL	APAGADA	24/10/2022	DCTH	16/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Reacondicionó cableado.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	94,300	BzRL	DÉBIL	14/11/2022	DCTH			
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL				15/11/2022	EMEPA	Reorientó linterna hacia el eje del canal.
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	15/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	143,500	BAmNAmL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	15/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió sistema lumínico por linterna autocontenida.
11	RÍO PARANÁ BRAVO	142,800	BRL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	15/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó batería interna de linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida. Cambió silleta.
12	RÍO PARANÁ BRAVO	145,000	BRL				15/11/2022	EMEPA	Recuperó EX BRL 145 en Puerto Higuieritas.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	340,400	BVL	APAGADA	15/11/2022	DCTH	15/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió cartelería.
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	15/11/2022	DCTH	15/11/2022	EMEPA	Normalizada. Observó señal embestida. Marca de tope y cartelería faltantes. Cambió torre completa.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	ESCORADA	11/11/2022	DCTH	15/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada y sin panel solar. Adrizó señal. Cambió torre completa.
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	436,700	BVL				15/11/2022	EMEPA	Recuperó EX BVL 436,7 en el Km. 414 M.I.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	469,500					16/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada en el km 468. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.400.287 N 5.424.870 E.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/11/2022	DCTH	16/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL				16/11/2022	EMEPA	Observó señal embestida. Linterna, silleta y marca de tope faltantes. Repuso marca de tope silleta y linterna autocontenida.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	500,000	BRL				16/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	521,300	BRL				16/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	524,800	BRL				17/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco
23	RÍO PARANÁ MEDIO	526,000	BRL				17/11/2022	EMEPA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	17/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Observó sin marca de tope y con camalotes. Retiró camalotes. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 22 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	550,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
27	RÍO PARANÁ MEDIO	557,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
28	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL	SEMISUMERGIDA	17/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Recuperó señal EX BVL 564 semisumergida y con camalotes.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	608,000	BzVL	FALTANTE	17/11/2022	DCTH			
30	RÍO PARANÁ MEDIO	621,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH			
31	RÍO PARANÁ MEDIO	629,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH			
32	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	GARREADA EN PROGRESIVA	15/11/2022	DCTH			Fue avistada 300 mts aguas abajo MI.
33	RÍO PARANÁ MEDIO	635,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH			
34	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	GARREADA EN PROGRESIVA	16/11/2022	DCTH			
35	RÍO PARANÁ MEDIO	693,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/11/2022	DCTH			
36	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	FALTANTE	16/11/2022	DCTH			
37	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/11/2022	DCTH			
38	RÍO PARANÁ MEDIO	738,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/11/2022	DCTH			
39	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	FALTANTE	16/11/2022	DCTH			Fue avistada en el kilómetro 744,0 MD.
40	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/11/2022	DCTH			
41	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	16/11/2022	DCTH			
42	RÍO PARANÁ MEDIO	825,700	BVL	SEMISUMERGIDA	16/11/2022	DCTH			
43	RÍO PARANÁ MEDIO	841,200	BVL	GARREADA EN PROGRESIVA	16/11/2022	DCTH			
44	RÍO PARANÁ MEDIO	845,500	BRL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	15-nov	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.672.515 N 5.538.871 E.
45	RÍO PARANÁ MEDIO	852,500	BVL				15-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre.
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	855,000	BRL				15-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 22 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	15-nov	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.695.595 N 5.534.490 E.
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	875,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	15-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
49	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	20/10/2022	DCTH	15-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Marca de tope y porta leyenda faltantes. Retiró camalotes. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
50	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	15-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
51	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	20/10/2022	DCTH	16/11/2022	EMEPA	Verificó señal con buena visibilidad.
52	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	16/11/2022	DCTH			
53	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	
54	RÍO PARANÁ SUPERIOR	932,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
55	RÍO PARANÁ SUPERIOR	934,000	BVL	SEMISUMERGIDA	16/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición y en condiciones normales de flotabilidad. Observó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
56	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,600	BRL	GARREADA EN PROGRESIVA	11/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 1 km con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.749.644 N 5.544.838 E.
57	RÍO PARANÁ SUPERIOR	938,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Repuso marca de tope faltante.
58	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Verificó señal con correcta visibilidad.
59	RÍO PARANÁ SUPERIOR	942,700	BVL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 300 metros aguas abajo. Reinstaló en posición teórica 6.753.680 N 5.547.957 E.
60	RÍO PARANÁ SUPERIOR	950,200	BRL	FALTA TORRE	16/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. Cambió casco. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
61	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	17/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada y torre embestida. Cambió torre completa.
62	RÍO PARANÁ SUPERIOR	965,000	BRL	ESCORADA	16/11/2022	DCTH			
63	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1071,800	BVL	FALTANTE	15/11/2022	DCTH			