

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 29 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	20,000	BVL				26/11/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 19,6" en coordenadas 6.168.226 N 6.394.093 E de acuerdo a OS 87. Cambió linterna autocontenida con destello (2)8s. Cambió carteles de leyenda.
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,600	BRL				27/11/2022	EMEPA	Instaló señal completa en coordenadas 6.168.463 N 6.394.150 E con destello (2)8s, de acuerdo a OS 87.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,000	BVL				26/11/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 18" en coordenadas 6.168.790 N 6.392.631 E de acuerdo a OS 87. Cambió linterna autocontenida con destello (2)8s y carteles de leyenda. Cambió conjunto de intercambio de fondeo
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,000	BRL				26/11/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 18" en coordenadas 6.168.790 N 6.392.631 E de acuerdo a OS 87. Cambió linterna autocontenida con destello (2)8s. Cambió carteles de leyenda.
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,000	BRL				27/11/2022	EMEPA	Instaló señal completa en coordenadas 6.168.636 N 6.393.569 E con destello (2)8s, de acuerdo OS 87.
6	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BRL				26/11/2022	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.168.974 N 6.391.610 E de acuerdo a OS 87. Cambió sistema luminico por linterna autocontenida con destello (2)8s.
7	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	16,000	BVL				27/11/2022	EMEPA	Zarpó señal completa de acuerdo a OS 87.
8	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	16,000	BRL				26/11/2022	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.169.154 N 6.390.615 E de acuerdo a OS 87. Cambió sistema luminico por linterna autocontenida con destello (2)8s.
9	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	15,000	BVL				24-nov	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 15,4" en coordenadas 6.168.955 N 6.389.964 E con destello (2)8s, de acuerdo acuerdo con la Orden de Servicio N°87 Cambió linterna autocontenida y cartel de leyenda. Cambió conjunto de intercambio de fondeo
10	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	15,000	BRL				24-nov	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 15,4" en coordenadas 6.169.203 N 6.389.998 E con destello (2)8s, de acuerdo con la Orden de Servicio N°87. Cambió sistema luminico por linterna autocontenida. Cambió cartel de leyenda.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	282,500	BRVRL	FALTA LEYENDA	25/11/2022	DCTH			Señal aparentemente embestida
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	284,400	BRL	GARREADA	25/11/2022	DCTH			Garreada hacia el canal
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNA mL	ALTERADA	25/11/2022	DCTH			Característica luminosa intermitente
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/11/2022	DCTH			Señal con raigon.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	621,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 29 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
16	RÍO PARANÁ MEDIO	628,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre
17	RÍO PARANÁ MEDIO	629,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre
18	RÍO PARANÁ MEDIO	635,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	641,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	GARREADA	17/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en el Km 688 y reinstaló en coordenadas 6.545.695 N 5.500.679 E.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	GARREADA	14/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en el Km 688 y reinstaló en coordenadas 6.547.650 N 5.501.425 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	693,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	699,500	BRL				26/11/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	FALTANTE	17/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.560.675 N 5.506.285 E.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL				28-nov	EMEPA	Normalizada. Verifico alterada. Cambió linterna autocontenida.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	710,000	BNRNL	DÉBIL	07/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento.
27	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	APAGADA	07/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida y linterna alterada. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco y torre
28	RÍO PARANÁ MEDIO	721,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	722,400	BRL				26/11/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
30	RÍO PARANÁ MEDIO	738,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/11/2022	DCTH	27/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada en el Km 732. Retiró camalotes. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.586.085 N 5.526.000 E.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	27/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre
32	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BRL	FALTANTE	17/11/2022	DCTH	27/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada en el Km 743. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.592.050 N 5.529.405 E.
33	RÍO PARANÁ MEDIO	752,200	BVL	FALTANTE	14/11/2022	DCTH	27/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.577.757 N 5.515.895 E.
34	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BNRNL				25/11/2022	EMEPA	Recuperó casco y torre sin batería, sin panel y con linterna sin corona de leds de la señal EX BNRNL 755,0 en proximidades del Km 650 M.D.
35	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BVL	DÉBIL	07/11/2022	DCTH	27/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
36	RÍO PARANÁ MEDIO	757,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	PNA	27/11/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 29 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
37	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	14/11/2022	DCTH	27/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Retiró camalotes. Cambió cartel porta leyenda y linterna autocontenida. Repuso marca de tope.
38	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL				28-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas 6.606.043 N 5.535.348 E.
39	RÍO PARANÁ MEDIO	784,000	BVL	ESCORADA	14/11/2022	DCTH	28-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal escorada con camalotes. Retiró camalotes. Adrizó señal.
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,000	BRL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	28-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica, con camalotes, apagada y sin marca de tope. Retiró camalotes. Repuso marca de tope. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	898,300	BRL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	28-nov	EMEPA	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas 6.720.465 N 5.536.178 E.
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzVL	FALTANTE	03/11/2022	DCTH	28-nov	EMEPA	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas 6.722.556 N 5.536.543 E. Realizó tareas de desmalezado.
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL				27-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	SEMISUMERGIDA	05/11/2022	DCTH	27-nov	EMEPA	Verificó señal en condiciones normales de flotabilidad. Retiró camalotes y raigón.
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	17/11/2022	DCTH	27-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope faltante y linterna apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida.
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	FALTANTE	14/11/2022	DCTH	27-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas 6.730.328 N 5.536.660 E. Reutilizó materiales recuperados de la EX BVL 911,7. Cambió cartel de leyenda.
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL				27-nov	EMEPA	Recuperó señal EX BVL 911,7 semisumergida en el Km 911 M.D. Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.731.818 N 5.536.111 E.
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	27-nov	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin camalotes y escorada. Desembancó fondeo, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
49	RÍO PARANÁ SUPERIOR	914,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/11/2022	DCTH	27-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
50	RÍO PARANÁ SUPERIOR	915,000	BRL				27-nov	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió número entero del cartel de leyenda. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
51	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL				27-nov	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Cambió número decimal del cartel de leyenda. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
52	RÍO PARANÁ SUPERIOR	922,000	BRL	FALTANTE	07/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica y apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco
53	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL				27-nov	EMEPA	Cambió número entero del cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
54	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL				26/11/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 29 de noviembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
55	RÍO PARANÁ SUPERIOR	962,000	BVL				26/11/2022	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
56	RÍO PARANÁ SUPERIOR	965,000	BRL	SEMISUMERGIDA	20/11/2022	DCTH	26/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida. Emergió señal.
57	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Normalizada. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
58	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL				25/11/2022	EMEPA	Verificó embestida. Reorientó cartel de leyenda. Reacondicionó marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
59	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL	SEMISUMERGIDA	20/11/2022	DCTH	25/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida. Intentó reflotar señal con resultados negativos. Retiró sistema luminico y marca de tope. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.830.295 N 5.589.378 E.
60	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1055,800	BVL				25/11/2022	EMEPA	Recuperó linterna autocontenida, marca de tope y cartel de leyenda de la señal EX BVL 1055,8 embancada en el Km 1053 M.I.
61	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1115,000	BVL	SEMISUMERGIDA	20/11/2022	DCTH	24/11/2022	EMEPA	Normalizada. Desembancó fondeo, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad. Retiró número "4" decimal. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
62	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1157,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/11/2022	DCTH	24/11/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
63	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL	APAGADA	03/11/2022	DCTH	24/11/2022	EMEPA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento