

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 22 de diciembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	FALTANTE	15/12/2022	DCTH			
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	220,000	BRL	FALTA LEYENDA	14/12/2022	DCTH			
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	220,000	BVL	FALTA LEYENDA	14/12/2022	DCTH			
4	CANAL PUNTA INDIO	153,000	BVL	FALTANTE	14/12/2022	DCTH	15/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.108.823 N 6.507.406 E.
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	21,000	BVL	FALTANTE	20/12/2022	DCTH	20/01/1900	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.167.981 N 6.395.508 E.
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	12,400	BRL	GARREADA	17/12/2022	EMEPA	17/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada. Rescató y reinstaló en coordenadas 6.170.046 N 6.386.450 E. Repuso cuerpo muerto y fondeo base.
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	42,700	BRL	DECOLORADA	13/12/2022	DCTH	20/01/1900	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y torre.
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	47,400	BRL	DECOLORADA/ FALTA LEYENDA	13/12/2022	DCTH	20/01/1900	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y torre.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	49,700	BRL	DECOLORADA	13/12/2022	DCTH	20/01/1900	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y torre. Cambió grilletes
10	RÍO PARANÁ MEDIO	586,700	BzRL	APAGADA	17/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Realizó tareas de desmalezado. Cambió linterna autocontenida
11	RÍO PARANÁ MEDIO	589,000	BzBRL	APAGADA	17/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Reacondicionó cableado. Realizó tareas de desmalezado
12	RÍO PARANÁ MEDIO	635,000	BRL				19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Observó señal faltante. Repuso señal nueva completa en coordenadas 6.509.040 N 5.473.190 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ MEDIO	652,200	BRL				19/12/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
14	RÍO PARANÁ MEDIO	725,200	BVL	APAGADA	17/12/2022	DCTH	18/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa recuperada de la ex señal BVL 965,2. Cambió carteles de leyenda.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	775,700	BVL	APAGADA	16/12/2022	DCTH	18/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL	APAGADA	16/12/2022	DCTH	17/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	815,900	BVL				17/12/2022	EMEPA	Recuperó señal EX BVL 815,9.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	823,000	BVL	APAGADA	16/12/2022	DCTH	17/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Batería faltante por robo. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	828,300	BzRL	APAGADA	16/12/2022	DCTH	17/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna. Realizó tareas de desmalezado.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BVL	ESCORADA	14/12/2022	DCTH	17/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida con rumbo en el casco y embancada. Intentó reflotar señal con resultados negativos. Repuso nueva señal II-B en coordenadas 6.700.046 N 5.532.743 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzVL	APAGADA	15/12/2022	DCTH	16/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 22 de diciembre de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL				16/12/2022	EMEPA	Recuperó señal completa EX BRL 927,5.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/12/2022	DCTH	16/12/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado. Repuso PRR.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	APAGADA	15/12/2022	DCTH	16/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Linterna con agua en su interior. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1055,800	BVL	FALTA TORRE	05/12/2022	DCTH	14/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1070,200	BRL	DECOLORADA	05/12/2022	DCTH	15/12/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1081,500	BVL	ESCORADA	05/12/2022	DCTH	15/12/2022	EMEPA	Verificó señal sin escora y con raigón. Retiró raigón.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1086,500	BRL	DECOLORADA	05/12/2022	DCTH	15/12/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1100,000	BRL	APAGADA	15/12/2022	DCTH	15/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Cambió números del cartel de leyenda. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1157,000	BVL	DECOLORADA	05/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco.
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL						Observó señal en buenas condiciones.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL	DECOLORADA	05/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL	APAGADA	15/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208,000	BVL	APAGADA	15/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada por robo. Repuso linterna autocontenida.
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	DÉBIL	15/12/2022	DCTH	19/12/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna con humedad en su interior. Repuso linterna autocontenida. Cambió sileta y marca de tope torcidas.