

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 23 de febrero de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	30,500	BRL	APAGADA	21/02/2023	PNA	21/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	30,500	BVL				21/02/2023	EMEPA	Colocó PRR y soporte.
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	MITRE	BzAmL				21/02/2023	EMEPA	Verificó AIS F/S. Señal depredada, batería faltante por robo. Repuso batería. Cambió regulador. Reacondicionó cableado.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	104,200	BzRL	APAGADA	03/02/2023	DCTH	17/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,500	BzVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/02/2023	DCTH	17/02/2023	EMEPA	Verificó señal en correctas condiciones de visibilidad.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,600	BRL				20/02/2023	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	164,800	BRL				20/02/2023	EMEPA	Limpió torre y casco
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	171,400	BRL	DECOLORADA	15/02/2023	DCTH	20/02/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y fondeo
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	10/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal depredada. Batería y cableado faltantes por robo. Repuso batería y cableado.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,000	BRL	APAGADA	07/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida y silleta.
11	RÍO PARANÁ GUAZÚ	181,000	BNAmNL	APAGADA	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida. Retiró camalotes.
12	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL				19/02/2023	EMEPA	Limpió casco y torre. Cambió porta leyenda y cartel de kilometraje
13	RÍO PARANÁ BRAVO	139,000	BRL				19/02/2023	EMEPA	Cambió fondeo completo. Limpió casco y torre
14	RÍO PARANÁ BRAVO	145,000	BRL	APAGADA	07/02/2023	DCTH	19/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida y silleta.
15	RÍO PARANÁ BRAVO	160,500	BVL				18/02/2023	EMEPA	Limpió torre y casco
16	PASAJE TALAVERA	201,000	BVL	FALTANTE	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Verificó señal garreada 380 metros con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.247.049 N 5.585448 E.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	716,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	08/02/2023	DCTH	17/02/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes ni raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope faltante. Cambió torre. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL	FALTA LEYENDA	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó leyenda en mal estado. Cambió leyenda. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ MEDIO	795,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	815,900	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	844,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	08/02/2023	DCTH	18/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BRL				19/02/2023	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió marca de tope torcida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 23 de febrero de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/02/2023	DCTH	19/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	09/02/2023	DCTH	19/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope faltante y linterna rota. Cambió torre completa con linterna autocontenida con destello (4)16s.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/02/2023	DCTH	20/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	942,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/02/2023	DCTH	20/02/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	FALTA MARCA DE TOPE	09/02/2023	DCTH	20/02/2023	EMEPA	Verificó señal con marca de tope. Repuso identificación reflectiva. Realizó tareas de desmalezado
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL	DECOLORADA	09/02/2023	DCTH	20/02/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1014,000	BzVL	FALTA LINTERNA	13/02/2023	DCTH	20/02/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida. Repuso material reflectivo.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1019,400	BVL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.810.408 N 5.584.560 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVnyMM. Cambió casco
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,500	BRL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 1021,0" en coordenadas 6.811.977 N 5.584.552 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVnyMM. Recuperó 8m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1037,600	BRL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.827.042 N 5.588.211 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVnyMM. Recuperó 11m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Reacondicionó cableado. Limpió casco y torre
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal en coordenadas 6.830.171 N 5.589.482 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVnyMM. Recuperó 8m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,500	BVL				21/02/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BVL 1044,3" en coordenadas 6.833.530 N 5.588.816 E por ajuste de traza, según OS 25/23 SSPVnyMM. Limpió casco y torre
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1055,800	BVL	FALTA TORRE	22/02/2023	DCTH			Verificó señal sin camalotes.
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1073,000	BzRL	FALTANTE	21/02/2023	DCTH			
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,600	BVL	APAGADA	21/02/2023	DCTH			
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	21/02/2023	DCTH			
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	APAGADA	21/02/2023	DCTH			
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,000	BRL	FALTANTE	21/02/2023	DCTH			Se observó señal sobre margen izquierda en proximidad de BNRNL 1216,0.
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1230,600	BRL	APAGADA	21/02/2023	DCTH			
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,000	BRL	FALTA LEYENDA	21/02/2023	DCTH			Se observó, cartel leyenda progresiva con faltante de numerales "3", "4" y decimal "0".