

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 25 de julio de 2023

|    | SEÑAL                    |            |       | ANORMALIDAD           |           |          | NORMALIZADA |       | OBSERVACIONES   |
|----|--------------------------|------------|-------|-----------------------|-----------|----------|-------------|-------|---|
|    | lugar                    | km o casco | color | tipo                  | fecha     | constató | fecha       | por   |   |
| 1  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 69,900     | BNRNL | GARREADA              | 21/7/2023 | PNA      | 22/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó señal garreada y con torre faltante. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.209.892 N 5.618.551 E. Repuso torre faltante. Cambió fondeo completo |
| 2  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 70,000     | BNRNL | GARREADA              | 21/7/2023 | PNA      | 22/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó señal garreada. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.209.916 N 5.618.467 E. Cambió marca de tope torcida.                                      |
| 3  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 119,900    | BRL   | ALTERADA              | 12/7/2023 | DCTH     | 22/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Reprogramó linterna con destello (1)1,5s.  |
| 4  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 150,100    | BzVL  | APAGADA               | 12/7/2023 | DCTH     | 23/7/2023   | EMEPA | Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento.   |
| 5  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 156,300    | BzRL  | APAGADA               | 12/7/2023 | DCTH     | 23/7/2023   | EMEPA | Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento.   |
| 6  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 157,900    | BVL   | APAGADA               | 23/7/2023 | EMEPA    | 23/7/2023   | EMEPA | Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Limpió torre y casco  |
| 7  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 158,800    | BVL   | GARREADA              | 20/7/2023 | DCTH     | 23/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó garreada en el Km. 154,0 M.D. Reinstaló en posición teórica 6.256.523 N 5.565.285 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco      |
| 8  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 161,000    | BRL   | APAGADA               | 23/7/2023 | PNA      | 23/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó linterna depredada por robo. Cambió torre completa reponiendo linterna autocontenida. Limpió torre y casco                                    |
| 9  | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 176,100    | BVL   | APAGADA               | 23/7/2023 | PNA      | 23/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalica.   |
| 10 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 178,500    | BVL   | APAGADA               | 23/7/2023 | PNA      | 23/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Repuso marca de tope, silleta y linterna autocontenida.  |
| 11 | RÍO PARANÁ GUAZÚ         | 212,000    | BRVRL | APAGADA               | 12/7/2023 | DCTH     | 23/7/2023   | EMEPA | Normalizada. Verificó linterna vandalizada con uno de los paneles rotos. Cambió linterna autocontenida. Retiró nido.  |
| 12 | RÍO PARANÁ GUAZÚ         | 227,500    | BVL   | APAGADA               | 12/7/2023 | DCTH     | 23/7/2023   | EMEPA | Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento.   |
| 13 | RÍO PARANÁ MEDIO         | 745,000    | BVL   | OCULTA POR VEGETACIÓN | 30/6/2023 | DCTH     | 22/7/2023   | EMEPA | Verificó señal sin raigón.  |
| 14 | RÍO PARANÁ INFERIOR      | 427,800    | BVL   | APAGADA               | 24/7/2023 | DCTH     |             |       |   |
| 15 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1066,000   | BRL   | OCULTA POR VEGETACIÓN | 25/7/2023 | DCTH     |             |       |   |
| 16 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1098,500   | BVL   | FALTANTE              | 25/7/2023 | DCTH     |             |       | Divisada en el km. 1072, margen derecha   |
| 17 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1106,000   | BzBL  | ESCORADA              | 25/7/2023 | DCTH     |             |       |   |
| 18 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1178,500   | BRL   | FALTA LEYENDA         | 24/7/2023 | DCTH     |             |       | Leyenda progresiva ilegible.  |
| 19 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1213,800   | BRL   | APAGADA               | 24/7/2023 | DCTH     |             |       | Falta Marca de Tope   |
| 20 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1221,000   | BVL   | APAGADA               | 24/7/2023 | DCTH     |             |       |   |
| 21 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1223,000   | BRL   | APAGADA               | 24/7/2023 | DCTH     |             |       | Marca de Tope torcida   |
| 22 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1225,800   | BVL   | APAGADA               | 24/7/2023 | DCTH     |             |       |   |
| 23 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1230,600   | BRL   | APAGADA               | 24/7/2023 | DCTH     |             |       |   |
| 24 | RÍO PARANÁ SUPERIOR      | 1238,000   | BRL   | FALTA LEYENDA         | 24/7/2023 | DCTH     |             |       | Leyenda progresiva ilegible   |