

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 28 de julio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BVL	GARREADA			27/07/2023	EMEPA	Zarpó señal completa. Rescató Spar garreado con asistencia de buzos y reinstaló en posición teórica 6.116.830 N 6.589.380 E.
2	CANAL DE LA MAGDALENA	5,000	BRyBL	FALTA LEYENDA	28/07/2023	DCTH			Leyenda Ilegible
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BRL	SEMISUMERGIDA	28/07/2023	DCTH			
4	CANAL MARTÍN GARCÍA	122,000	BRL	APAGADA	27/07/2023	CARP	27/07/2023	CARP	Normalizada
5	CANAL MARTÍN GARCÍA	122,000	BVL	APAGADA	27/07/2023	CARP	27/07/2023	CARP	Normalizada
6	CANAL MARTÍN GARCÍA	143,200	BAmNAmL	APAGADA	14/07/2023	PNA	27/07/2023	CARP	Normalizada. Sin AIS
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	128,600	BRL	GARREADA	28/07/2023	PNA			Se observó señal en el Km. 125 M.D.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BzVL		28/07/2023	PNA			Señal sin panel solar.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL	GARREADA	28/07/2023	PNA			Se observó señal en el Km. 152,5 M.D.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	158,800	BVL	APAGADA/GARREADA	28/07/2023	PNA			Se observó señal en el Km. 154 M.D.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,600	BVL	APAGADA	28/07/2023	PNA			
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,600	BRL	APAGADA	28/07/2023	PNA			
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	167,200	BVL	APAGADA	28/07/2023	PNA			
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BVL	GARREADA	28/07/2023	PNA			Se observó señal en el Km. 160.
15	RÍO PARANÁ GUAZÚ	149,000	BRL	APAGADA	28/07/2023	PNA			
16	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	APAGADA	28/07/2023	PNA			
17	PASAJE TALAVERA	190,000	BNRNL	APAGADA	28/07/2023	PNA			
18	RÍO PARANÁ MEDIO	770,000	BRL				25/07/2023	EMEPA	REUBICÓ SEÑAL COMO "BRL 769,0" en coordenadas 6.607.915 N 5.533.521 E, por ajuste de traza según OS 202. Cambió cartel de kilometraje. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	772,300	BRL				25/07/2023	EMEPA	Instaló señal nueva completa con destello (4)16s en coordenadas 6.610.140 N 5.533.240 E por ajuste de traza, según OS 202.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	772,500	BVL				25/07/2023	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza según OS 202.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	774,000	BVL				25/07/2023	EMEPA	Reubicó como "BVL 773,5" en coordenadas 6.611.148 N 5.533.286 E, por ajuste de traza según OS 202. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió cartel de kilometraje. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ MEDIO	776,100	BVL				26/07/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal embestida con torre cortada por el cajón de batería. Repuso torre completa. Limpió torre y casco
23	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL	FALTANTE	25/07/2023	DCTH	26/07/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas 6.627.140 N 5.533.880 E.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 28 de julio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
24	RÍO PARANÁ MEDIO	844,600	BVL	APAGADA	13/07/2023	DCTH	26/07/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió torre y casco
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BRL				27/07/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "BRL 869" por ajuste de traza, según OS 192.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	875,500	BRL				27/07/2023	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 875,9" en coordenadas N: 6.700.014 E: 5.532.807, por ajuste de traza según OS 192 y en coordinación con inspector de AGP. Limpió casco y torre
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BVL				27/07/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con torre cortada y con casco embestido con agua en su interior. Repuso torre completa. Reutilizó linterna autocontenida retirada el 26/07/2023, luego de verificar su correcto funcionamiento. Cambió casco. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Reubicó señal como "BVL 874,6" en coordenadas N: 6.698.384 E: 5.532.676, por ajuste de traza según OS 192.