

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 28 de diciembre de 2020

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	233,000	BVL	FALTANTE	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repuso señal nueva completa en N: 6.115.706 , E: 6.586.650; destello (4) 16 seg.
2	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRyBL	DECOLORADA	11/11/2020	DCTH	24/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Limpió casco y torre.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	578,700	BAmNL				27/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó en coordenadas N: 6.481.360; E: 5.438.940, destello VQ(6), por Cambio de Traza, de acuerdo a OS 180/20
4	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	27/12/2020	HIDROVÍA S.A.	27/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró camalote.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	680,000	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	27/12/2020	HIDROVÍA S.A.	27/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Repone linterna, marca de tope y cartel de km. faltante.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/12/2020	PNA	26/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró camalotes.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	799,100	BRL	FALTA LEYENDA	26/12/2020	PNA	26/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Colocó cartel de km.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	804,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/12/2020	DCTH	26/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró camalotes.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	808,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/12/2020	PNA	26/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Verifico señal sin camalotes.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	829,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/12/2020	PNA	26/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Verifico señal sin camalotes.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	834,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró camalotes.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	845,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Retiró raigon.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	912,600	BVL				25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Zarpó y reubicó en coordenadas N: 6.732.556 ; E: 5.535.988.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,000	BzVL				25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en coordenadas N: 6.727.045; E: 5.537.711.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	916,000	BRL	SEMISUMERGIDA	16/12/2020	DCTH	25/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Verificó señal sin raigon.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	FALTA TORRE	23/12/2020	HIDROVÍA S.A.	24/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata torre faltante. Repuso torre completa.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	16/12/2020	DCTH	24/12/2020	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata linterna, marca de tope y silleta faltantes. Repuso linterna, marca de tope y silleta.