

DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

RED FEDERAL DE CONCESIONES

PARAMETRO MEDIDO:

DEFLECTOMETRIAS - MEDICION CON EQUIPO FWD de DNV

RUTA NACIONAL:

3

PROVINCIA:

BUENOS AIRES

SENTIDO MEDIDO:

DESCENDENTE

Pk Inicial:

87,96

Pk Final:

68,00

EQUIPO:

FWD 1° DTO.

CARRIL:

2

OPERADOR:

DNV



		Temperaturas				Geófonos										Datos GPS				
Prog. Km	Día	Asphalt	Surface	Air	Stress	Fuerza kN	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	Cracks	UTC	Latitude	Longitude	Height
87,964	01/09/2025	38	38,4	30,2	573	40,49	252,7	225	202,2	172,8	147	104,3	75,5	55,8	42,8	1	123532,1	-35,24675583	-58,7599766	51,79
	01/09/2025	38	38,3	30,1	571	40,36	254,2	226,3	203,5	174,3	148,3	105,3	76,3	57,1	43,4					
87,7	01/09/2025	41	42,3	29,9	573	40,49	246,7	210,2	181,1	143,2	114,9	80,6	60,2	48,1	40,5	1	123758,3	-35,2444703	-58,75916529	52,24147
	01/09/2025	41	42,2	29,9	574	40,54	244,4	209,1	181	143	114,9	80,9	59,6	47,5	39,6					
87,39	01/09/2025	41	40,7	30,1	571	40,36	562,2	451,9	371,9	269,6	192,9	104,9	71	56,6	41,2	1	124024,8	-35,24183292	-58,75807761	53,02583
	01/09/2025	41	40,7	30,1	572	40,43	560,4	451,7	372,6	271,2	194,6	105,5	71,6	56	43,3					
87,1	01/09/2025	41	41,2	29,2	574	40,59	294,3	238,5	204,7	162,2	129,7	84,8	61,3	47,6	39,7	1	124306,6	-35,239288	-58,75735153	52,83818
	01/09/2025	41	41,2	29,2	570	40,26	290,9	236,8	203,7	161,8	129,3	84,6	61,3	46,7	39,9					
86,798	01/09/2025	41	41,2	30,4	579	40,91	679,2	522,6	419,7	295,9	203,5	114,6	83,5	68,5	50,7	1	124517,4	-35,23667431	-58,75643367	52,58355
	01/09/2025	41	41,2	30,4	574	40,54	671,7	519,5	416,3	294,6	202,4	116,4	80,5	69,7	49,8					
86,5	01/09/2025	41	41,4	30,5	574	40,57	377,7	327,2	284,9	209,5	149,7	91,9	62,4	47,7	39,3	1	124905,2	-35,23409246	-58,75552269	52,53555
	01/09/2025	41	41,4	30,5	571	40,38	376,9	328,5	287,3	211,6	150,8	92,8	63,3	48,2	40,5					
86,197	01/09/2025	41	41,2	30,7	574	40,57	228,4	192	169,8	138,1	112,8	77,7	54	41,3	33	1	125225,6	-35,23147457	-58,75460178	52,18009
	01/09/2025	41	41,2	30,7	571	40,35	225,5	191,3	169,5	138,1	113	77,6	55,3	41,8	33,9					
85,9	01/09/2025	41	41,3	31,5	574	40,54	253	211,4	173,2	128,1	99,2	68,6	54,4	44,3	37,6	1	125803,9	-35,22889928	-58,75369453	53,41
	01/09/2025	41	41,3	31,5	573	40,47	251,9	211	173,5	128,7	99,4	69,1	53,6	44,5	37,5					
85,6	01/09/2025	41	41,5	31	576	40,72	276	235,5	207,3	168	134,9	89,1	62,8	48,3	39	1	130435,6	-35,22630986	-58,75278661	53,04015
	01/09/2025	41	41,5	31	573	40,47	274	235,1	206,8	167,4	135	89,3	62,7	48,5	39,3					
85,297	01/09/2025	41	41,3	31,5	575	40,61	451,5	356,7	289	213,3	155	91,7	63	51,5	43	1	131151,9	-35,22363261	-58,7521582	53,19217
	01/09/2025	41	41,3	31,5	571	40,33	448,2	356,2	290,1	214,5	156	91,8	63,6	50,9	42,2					
85	01/10/2025	28	25,7	18,4	572	40,43	269	236	211	175,2	145,4	104,2	74,6	57,5	45,7	1	102050,4	-35,22077267	-58,75172681	52,94
	01/10/2025	28	25,7	18,4	572	40,4	269,9	237,3	212,2	176,2	146,2	104	74,5	56,8	44,5					
84,7	01/10/2025	28	24,7	19,1	575	40,61	316	272,1	232,6	181,5	142,9	95,6	69,7	57,1	48,6	1	102401	-35,21809705	-58,75132396	53,63311
	01/10/2025	28	24,7	19,1	574	40,56	316,5	273	233,5	183,6	145,4	97,4	71,8	58,2	49,8					
84,4	01/10/2025	28	25,4	19,3	573	40,49	266,3	235,5	207,1	166,5	134,2	94	69,9	57,8	48,4	1	102545,3	-35,21541667	-58,75091538	52,26361
	01/10/2025	28	25,4	19,3	573	40,52	264,4	234,1	205,9	165,7	134	93,3	68,9	57,4	47,6					
84,1	01/10/2025	28	23,2	19,1	567	40,08	280,1	239,4	205,7	165,8	136,4	99,6	77	62,1	51,3	1	102733,7	-35,21274459	-58,75052473	54,5496
	01/10/2025	28	23,2	19,1	576	40,72	283,9	243,7	210,2	170,6	139,9	104,3	80,3	64,8	52,1					
83,799	01/10/2025	28	25,7	19,8	570	40,26	322,1	274,5	235,1	184,1	143,1	93,7	66,7	51,8	41,7	1	102847,6	-35,21005517	-58,75011518	52,54217
	01/10/2025	28	25,7	19,7	573	40,47	325,2	278,6	240,4	190,1	150	101,6	74,7	60	50,3					
83,495	01/10/2025	28	25,7	20	571	40,38	328,6	279,3	243,7	197,8	159,8	109,2	78,3	60,8	50,6	1	103028,2	-35,20733464	-58,74970594	52,24809
	01/10/2025	28	25,6	20	570	40,31	327,3	278,9	244,1	198,5	160,9	110,3	79,2	61,5	51,4					
83,2	01/10/2025	28	26,4	20	573	40,5	305	250	213,9	168,4	134,4	92,7	70	58	49,7	1	103223,7	-35,20470343	-58,74931611	52,73503
	01/10/2025	28	26,3	20	573	40,5	301,8	249,4	213,4	169,6	134,9	92,7	71,3	58,1	50,3					
82,9	01/10/2025	28	26,3	20,5	575	40,61	248,1	211,4	185,8	154,8	129,3	94,8	74,3	60	49	1	103355,1	-35,20202027	-58,74891043	52,63896
	01/10/2025	28	26,3	20,4	569	40,24	243,1	207,6	183,2	152,7	128,2	95,4	73,4	60,2	49,3					
82,6	01/10/2025	28	24,1	20,2	578	40,86	267,6	228,1	198	160,5	131,4	93,8	72	58,2	46,8	1	103532,1	-35,19933896	-58,74850367	53,01207
	01/10/2025	28	24,1	20,2	573	40,49	265	226	196,7	160	131,3	93,4	71,8	58	48,1					
82,299	01/10/2025	28	26,8	20,5	572	40,42	300,8	275	249,4	193,6	159	108,9	74,1	55,3	43,1	1	103709,6	-35,19665879	-58,74807911	53,98437
	01/10/2025	28	26,8	20,4	572	40,43	297,4	273	248,1	192,5	158,1	108,4	73,5	55,3	43,9					
82	01/10/2025	28	26,8	21,1	571	40,35	294,1	247	216,7	175	140,7	94,4	67,8	53,3	43,7	1	103851,5	-35,19399465	-58,74756874	53,95336
	01/10/2025	28	26,9	21,1	572	40,4	294	247,1	217,1	175,2	140,7	95,1	67,7	53,3	44,1					
81,698	01/10/2025	28	27,6	21,1	573	40,49	555,1	459,2	374,2	271,9	194,9	114	80,3	66	53,9	1	104058,7	-35,19128418	-58,74728171	56,62547
	01/10/2025	28	27,6	21	574	40,57	551,7	458,7	375,2	273,7	197,4	116,5	81,8	67,4	55,1					
81,4	01/10/2025	28	28,8	21,3	574	40,54	388,9	311	258,3	196,2	150,2	97,2	71,5	58,6	49,2	1	104301,7	-35,18862095	-58,74687645	56,39899
	01/10/2025	28	28,7	21,3	570	40,28	381	306,2	255,4	195,3	149,6	97,6	71,3	58	49,4					
81,1	01/10/2025	28	28,5	21,3	571	40,33	319,6	275,9	242,2	198,9	161,5	113,5	83,6	66,9	53,8	1	104500,1	-35,18595177	-58,74647527	56,37466
	01/10/2025	28	28,5	21,3	574	40,54	318,7	276,3	243,2	200	163,1	115,1	84,3	67,8	54,4					
80,799	01/10/2025	29	29	21,8	578	40,86	267,7	220	191,3	154,1	124,2	86,3	65,1	54,8	45,5	1	104643,6	-35,18325507	-58,7460686	56,43705
	01/10/2025	29	29	21,8	577	40,81	264,6	218,8	190,6	154,1	124,5	87,5	66	54,7	46,9					
80,499	01/10/2025	29	28,8	21,5	577	40,75	198,7	167,4	146	119,3	97,5	75,8	59,7	50	41,6	1	104841,5	-35,18058239	-58,7456648	56,55361
	01/10/2025	29	28,8	21,5	572	40,42	201	171,5	150,8	125,7	104,3	84,9	68,7	60,1	53,2					
80,201	01/10/2025	29	24,8	21,7	568	40,17	292,2	225,2	177,8	127,4	94,7	66	52,6	44,9	38,5	1	105034,2	-35,17791278	-58,7452668	56,90532
	01/10/2025	29	24,8	21,7	569	40,22	290,8	224,5	177,9	128	95,2	66,1	52,6	44,5	38,3					
79,901	01/10/2025	29	26,3	21,8	576	40,72	276,3	243,6	221,1	189,6										

RUTA NACIONAL:

PROVINCIA:
 SENTIDO MEDIDO:
 Pk Inicial:
 Pk Final:

3
 BUENOS AIRES
 DESCENDENTE
 87,96
 68,00

EQUIPO:
 CARRIL:
 OPERADOR:

FWD 1° DTO.
 2
 DNV



		Temperaturas				Geófonos															Datos GPS			
Prog. Km	Día	Asphalt	Surface	Air	Stress	Fuerza kN	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	Cracks	UTC	Latitude	Longitude	Height				
74,8	01/10/2025 01/10/2025	34 34	25 25	24 24	573 574	40,52 40,56	315,1 316,2	269,3 269,8	233,9 234,8	191,6 192,6	157,7 158,5	111,8 111,3	80,8 80,2	62,2 60,6	44,4 45,6	1	113326,4	-35,12969143	-58,73801961	55,69423				
74,5	01/10/2025 01/10/2025	34 34	35,2 35,1	25,1 25	566 564	40,03 39,85	441,8 438,6	366,6 365,6	307,5 307,5	245,1 245,2	192,4 192,6	122,7 123	85,4 85,5	67,6 67,5	55,2 55,3	1	113514,7	-35,12700915	-58,73761098	56,13832				
74,2	01/10/2025 01/10/2025	34 34	29,3 29,2	25,3 25,2	587 575	41,46 40,63	119,9 116,4	98,4 96,4	90,4 88,6	81,3 79,3	74,1 72,5	60,1 59,3	47,9 46,8	39,7 38,5	34,2 33,7	1	113712,9	-35,12432818	-58,73720168	55,31687				
73,9	01/10/2025 01/10/2025	34 34	32,6 32,6	25,7 25,7	561 575	39,65 40,64	580,8 597,4	497,5 511,6	435,9 449	322,4 332,7	239 246,5	154,6 158,9	110,3 113,1	85,6 87,6	69,6 70,6	1	113946,2	-35,12164878	-58,73680386	55,05618				
73,6	01/10/2025 01/10/2025	35 35	36,2 36,1	25,5 25,5	572 570	40,4 40,26	360,8 359	312,4 311,3	277,1 276,5	229,2 228,9	186,5 186,9	129,6 130,3	92,5 93,3	69,3 69,9	52,9 53,4	1	114159,4	-35,11895991	-58,73639275	56,50142				
73,301	01/10/2025 01/10/2025	35 35	36,3 36,3	26,2 26,2	578 570	40,86 40,31	332,5 328,3	276,6 273,4	240,9 239	201,1 199,6	167,5 166,9	120,3 120	86,3 86,5	65,4 66,1	51,4 52,6	1	114403,8	-35,11628931	-58,7359929	56,46892				
73	01/10/2025 01/10/2025	36 36	36,8 36,8	27 27	578 577	40,88 40,79	336,3 333,3	299,6 296,7	272,7 271,3	234,9 234	199,4 199,1	140,5 141	99,3 99,9	73,7 74,5	56,8 56,6	1	114554,6	-35,11360753	-58,73558621	56,50729				
72,7	01/10/2025 01/10/2025	36 36	34,2 34,2	26,2 26,2	573 574	40,5 40,57	311,8 312,6	247,7 249,2	208 209,7	162,8 164,1	129,8 131	93,7 95	75,1 76	60,6 61,3	49 49,7	1	114740,5	-35,11093412	-58,73506413	56,22815				
72,4	01/10/2025 01/10/2025	36 36	29,3 29,3	27 27	571 569	40,35 40,24	343,3 340,7	284,6 283	243,9 243,2	192 192,1	150,6 150,7	95,3 95,7	65 65,5	50,3 50,6	42,1 42,2	1	114908,8	-35,10826933	-58,73471267	56,49102				
72,099	01/10/2025 01/10/2025	36 36	36,3 36,3	26,8 26,8	580 579	40,96 40,91	156,1 156,4	132,5 133,1	120,6 119,9	100 100,3	86,6 86,4	66,7 66,7	53,1 53,7	44,4 44,8	35,6 36,1	1	115251,4	-35,10556692	-58,73488032	56,35798				
71,798	01/10/2025 01/10/2025	39 39	39 38,9	28,6 28,6	565 570	39,9 40,31	369,5 372,3	301,4 305,7	257,8 261,7	206,1 209,7	166,9 170,1	115,3 117,4	83,4 84,3	61,5 62,2	47,4 48	1	123516,4	-35,10287558	-58,73500978	57,31926				
71,5	01/10/2025 01/10/2025	40 40	40,7 40,7	28,2 28,2	571 571	40,33 40,36	256,3 252,6	208,1 205,6	177 175,6	133,1 130,9	103,2 101,9	69,7 69,2	57,8 56,4	50,9 48	41,9 40,7	1	124029,8	-35,10019367	-58,73512822	57,11259				
71,2	01/10/2025 01/10/2025	41 41	41,7 41,7	29,3 29,3	580 572	40,96 40,45	183,1 181	144 142,4	125,8 124,5	101,2 99,9	82,9 81,7	63,2 62,4	49,3 48,5	40,8 40	34,5 33,4	1	124538,8	-35,09749399	-58,73525738	56,52237				
70,9	01/11/2025 01/11/2025	29 29	25,6 25,6	22,2 22,2	571 566	40,36 40,03	408,9 407,1	356,5 355,2	319,8 319,4	269,3 269,5	222,3 222,9	153,8 153,9	105,2 105,6	75,5 75,7	55,5 55,8	1	105544,9	-35,09463911	-58,73537657	56,03044				
70,598	01/11/2025 01/11/2025	29 29	28,2 28,2	22,6 22,6	572 570	40,45 40,31	537,2 536,3	452,5 453,4	387,8 389,5	308,1 309,6	244,5 246,1	159 159,6	105,4 105,3	76,6 76,7	57,2 57	1	105848	-35,09191753	-58,73550821	55,18216				
70,3	01/11/2025 01/11/2025	29 29	29,4 29,4	23,1 23,1	576 576	40,74 40,74	325 321,3	256,3 254,5	222,5 221,3	184,1 183,1	151,3 150,8	105,3 105,3	75,4 74,4	58,7 56,9	45 43,2	1	110043,9	-35,08923814	-58,73563483	54,53991				
70	01/11/2025 01/11/2025	29 29	30,2 30,2	23,4 23,4	575 570	40,64 40,31	350,6 342	309,5 303,4	273,4 268,4	225,2 222,1	184,1 182,5	130,4 130,2	93,3 93,7	70,3 71	54,7 55,4	1	110225,4	-35,08654039	-58,73575636	54,23682				
69,699	01/11/2025 01/11/2025	29 29	29,9 29,9	23,6 23,5	573 571	40,5 40,38	584,4 571,4	483,5 475,7	417,6 411,9	329,8 325,9	261,6 258,2	172 168,7	115 112,8	79,8 77,7	59,8 58,2	1	110410,3	-35,08383628	-58,73588022	53,59969				
69,399	01/11/2025 01/11/2025	29 29	29,4 29,4	23,7 23,7	577 574	40,77 40,54	339,4 332,4	272,8 268,1	229,8 226,5	178,1 176,4	141,7 141	97,5 97,2	72,8 72,2	55,9 55,7	44,8 45,1	1	110600,1	-35,08113043	-58,73600795	53,23169				
69,099	01/11/2025 01/11/2025	30 30	30,3 30,3	23,4 23,4	576 575	40,72 40,61	476,3 470,1	374,9 372,1	311,7 310,4	242,6 242,6	192,2 192,5	129,4 130,3	90,4 91	68,8 69,3	54,6 55,2	1	111120,2	-35,07843652	-58,73613279	52,66359				
68,8	01/11/2025 01/11/2025	30 30	30,8 30,7	23,9 23,9	578 569	40,88 40,22	269,5 261,6	228,5 222,5	202,5 197,7	170,2 167	144,6 141,7	104,9 103,1	76,6 75,8	59,6 58,9	47,3 46,6	1	111254,8	-35,07574287	-58,73625697	52,69762				
68,5	01/11/2025 01/11/2025	30 30	30,6 30,6	23,9 23,9	582 571	41,12 40,35	444,4 437,4	349,2 344,3	289,1 286	224,1 221,6	173,8 171,7	112,3 110,6	75,1 74	56,3 55,5	45,2 44,4	1	111546,3	-35,07304124	-58,73638342	53,00804				
68,2	01/11/2025 01/11/2025	30 30	31,5 31,5	24,2 24,1	570 570	40,31 40,28	810,8 809,7	636,3 636,4	512,1 514,7	386,8 389,5	286,4 287,9	171,6 172,3	115,6 116,4	88,1 88,9	70,7 70,9	1	111807,3	-35,07034475	-58,73650795	52,56697				
68	01/11/2025 01/11/2025	33 33	33,9 33,9	24,6 24,6	581 571	41,07 40,33	458,2 448,3	347,6 342	286,3 282	217,5 214,7	159 158,2	99,2 98,1	69,9 69,2	54,3 53,9	45,1 44,6	1	112032,8	-35,06854222	-58,73658052	52,35704				