



Vialidad Nacional

OBRA: VARIANTE CAÑUELAS. TRAMO:AU EZEIZA CAÑUELAS (58,72) A R.N. N° 3 (KM 68,30) ACCESO A CAÑUELAS (CALLE PELLEGRINI) PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

COMPUTO METRICO

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD APROBADA	ACUMULADO PRESENTE	CANTIDAD FALTANTE
1	Desbosque, destronque y limpieza de terreno	Ha	154,30	105,40	48,90
2	TCCE con suelo de yacimiento	m3	1.152.840,11	592.348,46	560.491,65
3	Recubrimiento de taludes y banquetas - entepado y siembra	m2	269.754,64	1.174,00	268.580,64
4	Apertura de caja	m3	15.539,04	0,00	15.539,04
5	Excavación para fundaciones	m3	10.795,93	8.397,80	2.398,13
6	Hormigón clase D - Tipo H 13	m3	1.906,90	740,00	1.166,90
7	Hormigón clase E - Tipo H 8	m3	690,73	588,18	102,55
8	Acero especial en barras ADN-420, colocado	tn	370,61	208,64	161,97
9	Hormigón clase B - Tipo H 21	m3	4.468,74	2.975,42	1.493,32
10	Demolición de Cabezal de alcantarilla	Un	4,00	2,00	2,00
11	Albardón	m3	271,88	0,00	271,88
12	Carpeta de concreto asfáltico modificado con polímeros tipo MAC FR10 AM3 T1 en 0.03m de espesor	tn	16.634,14	3.348,72	13.285,42
13	Base de concreto asfáltico modificado con polímeros tipo CAC DB19 AM3 T1 en 0.05m de espesor	tn	33.282,54	9.116,63	24.165,91
14	Base de concreto asfáltico convencional tipo CAC DB19 CA30 T1 en 0.05m de espesor	tn	15.947,52	3.454,43	12.493,09
15	Base de estabilizado granular con cemento r/c ≥ 35 kg/cm2 (incluye riego de curado)	m3	50.876,71	14.256,38	36.620,33
16	Subbase de suelo arena cal r/c ≥ 11 kg/cm2	m3	57.509,47	18.571,33	38.938,14
17	Suelo seleccionado (cbr $\geq 12\%$)	m3	97.878,61	25.968,23	71.910,38
18	Suelo de préstamo (cbr $\geq 5\%$) en 0.30m de espesor (perfiles en terraplén)	m3	37.875,81	27.817,00	10.058,81
19	Subrasante tratada con cal en 0.30m de espesor (perfiles en desmonte)	m3	54.445,24	6.303,81	48.141,43
20	Riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1	m2	191.227,15	39.355,63	151.871,52
21	Riego de liga con emulsión asfáltica tipo CRR-1m	m2	486.149,85	123.977,88	362.171,97
22	Carpeta de Concreto Asfáltico conv. tipo CAC DR19 CA30 T1 e= 0,05 esp.	tn	7.029,54	1.465,91	5.563,63
23	Base de estabilizado granular (cbr $\geq 80\%$)	m3	12.671,01	1.974,29	10.696,72
24	Subbase estabilizada con cal en 0.20m de espesor	m3	14.160,27	2.591,73	11.568,54
25	Riego de imprimación con emulsión asfáltica tipo CI	m2	64.146,31	13.141,29	51.005,02
26	Delantal de hormigón en 0,20m de espesor	m2	773,16	0,00	773,16
27	Fresado de concreto asfáltico en calzada	m2	18.287,58	0,00	18.287,58
28	Fresado de concreto asfáltico en banquina	m2	8.792,40	0,00	8.792,40
29	Demolición de pavimento asfáltico	m2	7.427,64	0,00	7.427,64
30	Demolición de pavimento rígido	m2	918,00	0,00	918,00
31	Construcción de colectora Abovedada - (S/PT V-384)	ml	11.394,42	0,00	11.394,42
32	Cordón S/ P.T. H - 9121 Tipo A	ml	594,00	0,00	594,00
33	Cordón S/ P.T. H - 9121 Tipo B	ml	126,00	0,00	126,00
34	Cordón S/ P.T. H - 9121 Tipo D	ml	80,00	0,00	80,00
35	Cordón S/ P.T. H - 9121 Tipo E	ml	583,70	0,00	583,70
36	Cordón S/ P.T. H - 9121 Tipo F	ml	966,00	0,00	966,00
37	Cordón protector de borde de Pavimento	ml	72,00	0,00	72,00
38	Señalamiento horizontal por pulverización	m2	12.517,12	0,00	12.517,12
39	Señalamiento horizontal por extrusión - e = 3 mm	m2	1.544,29	0,00	1.544,29
40	Señales verticales laterales sobre postes	m2	554,54	0,00	554,54
41	Señalamiento Vertical - Ménsula Simple	Un	4,00	0,00	4,00
42	Señalamiento Vertical - Ménsula Doble	Un	1,00	0,00	1,00
43	Señalamiento Vertical - Pórtico	Un	6,00	0,00	6,00
44	Sistema de Contencion Lateral S/ Normativa vigente	ml	34.677,00	0,00	34.677,00
45	Baranda Tipo New Jersey - Hormigón Tipo H21	ml	128,00	0,00	128,00
46	Construcción de alambrados según plano tipo H - 2840 I	ml	11.854,00	8.511,40	3.342,60
47	Construcción de Tranquera J - 5084	Un	46,00	18,00	28,00
48	Protección de gasoducto	ml	595,00	84,00	511,00
49	Protección de Fibra óptica	ml	783,00	75,00	708,00
50	Retiro de Alambrados	ml	11.894,25	8.756,08	3.138,17
51	Retiro de Baranda Metálica	ml	1.662,80	0,00	1.662,80
52	Interferencias	Gl.	1,00	0,56	0,44



Vialidad Nacional

OBRA: VARIANTE CAÑUELAS. TRAMO:AU EZEIZA CAÑUELAS (58,72) A R.N. N° 3 (KM 68,30) ACCESO A CAÑUELAS (CALLE PELLEGRINI) PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

COMPUTO METRICO

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD APROBADA	ACUMULADO PRESENTE	CANTIDAD FALTANTE
53	Iluminación	Gl.	1,00	0,00	1,00
54	Puente Autopista sobre FFCC Roca y RNN° 205 (pk. 60+900)	m2	3.435,03	3.276,13	158,90
55	Puente Autopista sobre RPN° 6 (pk. 64+500)	m2	1.536,82	1.459,12	77,70
56	Puente calle Pellegrini sobe Autopista sobre RNN° 3 (pk. 67+675)	m2	448,03	412,13	35,90
57	Hormigón de segunda etapa - Tipo H 21	m3	651,45	0,00	651,45
58	Preparación de la superficie rugosa	m2	4.045,45	0,00	4.045,45
59	Colocación de conectores de corte con resina epoxi	u	24.466,00	0,00	24.466,00
60	Demolición de estructura de hormigón	u	8,00	8,00	0,00
61	Saneamiento	m3	510,98	0,00	510,98
62	Muro de contención	m3	206,45	0,00	206,45
63	Excavación no clasificada	m3	100.674,21	0,00	100.674,21