

Listado de posibles PAN a intervenir en Etapa II LSGM y LGB

LGSM T II				
Renglón	Descripción	Progresivas		PAN
1	RUFINO - BOUCHARD	15,000	27,000	km 15,900. Tierra
				km 22,200 Tierra
		51,000	54,000	km. 26,300. Tierra
2	SANTA REGINA - PINCEN	295,000	310,000	km300,548. Tierra.
				km 303,840. Tierra.
				km 305,856. Tierra.
				km 308,090. Tierra.
				km 309,070. Tierra.

LGB T II				
Renglón	Descripción	Progresivas		PAN
3	GENERAL PAZ - JESÚS MARIA	758,000	743,000	Km. 754,343. Tierra
				Km 753,580. Tierra
				Km 751,200. Pavimentado
				Km 750,589. Tierra
				Km 748,989. Tierra
				Km 746,794. Tierra
				Km 744,600. Tierra
				Km 743,450. Tierra.

Listado de posibles PAN a intervenir en Etapa III LSGM y LGB

LGSM T III				
Renglón	Descripción	Progresivas		PAN
1	RUFINO - BOUCHARD	54,000	61,000	km 54,300. Tierra.
				km 66,200. Tierra.
		66,000	72,000	km 71,100. Tierra
		77,000	79,000	km 77,400 Tierra
2	SANTA REGINA - PINCEN	310,000	325,000	km. 78,500. Tierra
				km. 312,419. Tierra.
				km 318,438. Tierra.
				km 319,459. Tierra
		km. 322,868. Tierra		

LGB T III				
Renglón	Descripción	Progresivas		PAN
3	GENERAL PAZ - JESÚS MARIA	743,000	735,000	Km. 741,354. Tierra
				Km 740,418. Tierra
				Km 739,714. Tierra
				Km 738,764. Tierra
				Km 737,596. Asfalto
				Km 736,460. Tierra
				Km 735,824. Asfalto
				Km 735,041. Asfalto

Listado de posibles OA a intervenir en Etapa II LSGM y LGB

LINEA GENERAL SAN MARTÍN - ETAPA II							
Renglón	Ramal	Descripción	Prog.	N° tramos	LUZ TOTAL (m)	Cantidad de Durmientes	Dimensiones Durmientes
1	Div.54	ALCANTARILLA	km. 18.000	1	3,70	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 20.000	1	3,70	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 22.000	1	3,70	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 51.000	1	3,70	SD	0,14 x 0,20 x 2,70mts
2	Div.54	ALCANTARILLA	km.301.000	1	3,70	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km.306.000	1	SD	12,00	0,25 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 310.000	1	SD	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts

LINEA GENERAL BELGRANO - ETAPA II						
Renglón	Ramal	Descripción	Prog. (km)	N° tramos	LUZ TOTAL (m)	Material
3	CC	AL/AB	743,14	1,00	2,50	MT
		AL/AB	744,63	1,00	1,50	MT
		AL/AB	745,558	1,00	1,00	H"A"
		AL/AB	746,956	1,00	3,00	MT
		AL/AB	749,533	1,00	1,00	MT
		AL/AB	753,066	1,00	2,70	MT
		AL/AB	753,848	1,00	0,60	H"A"
		AL/AB	755,269	1,00	1,00	MT
	PT/AB	755,286	1,00	9,00	MT	

Listado de posibles OA a intervenir en Etapa III LSGM y LGB

LINEA GENERAL SAN MARTÍN							
Renglón	Ramal	Descripción	Prog.	N° tramos	LUZ TOTAL (m)	Cantidad de Durmientes	Dimensiones Durmientes
1	Div.54	ALCANTARILLA	km. 55.000	1	3,70	SD	0,14 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 70.000	1	3,70	SD	0,14 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 79.000	1	3,70	SD	0,14 x 0,20 x 2,70mts
2	Div.54	ALCANTARILLA	km.312.000	1	SD	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		PUENTE	km.312.500	SD	30,00	50,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km.317.500	1	SD	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		ALCANTARILLA	km. 321.000	1	SD	8,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts
		PUENTE	km.326.000	SD	SD	50,00	0,16 x 0,20 x 2,70mts

LINEA GENERAL BELGRANO						
Renglón	Ramal	Descripción	Prog. (km)	N° tramos	LUZ TOTAL (m)	Material
3	CC	AL/AB	735,758	1,00	1,00	MT
		AL/AB	740,08	1,00	3,00	MT
		AL/AB	741,027	1,00	2,00	MT
		AL/AB	741,392	1,00	3,00	MT
		AL/AB	741,751	1,00	1,00	MT