



Informe de Gestión de la Vía Navegable Troncal Diciembre 2021



Administración
General de Puertos



Ministerio de Transporte
Argentina

Informe de Gestión de la Vía Navegable Troncal.

La Administración General de Puertos presenta un nuevo informe de gestión de la Vía Navegable Troncal, esta vez correspondiente al mes de diciembre. Aquí se detallan los avances en el mantenimiento de la vía, los datos de facturación, gastos y el tráfico de buques.

En el periodo este nuevo informe, la facturación alcanza los 16.410.000 U\$D, siendo superados por la cifra de costos directos comprometidos debido, en gran parte, al pago de certificados de obras dragado; lo cual, de todos modos, y gracias a la previsión de los meses anteriores, mantiene un saldo positivo de más de 3 millones de dólares: 58.560.000 U\$D de ingresos y 55.540.000 U\$D de costos directos devengados.

A su vez, el informe da cuenta de la apertura de sobres de las licitaciones de Dragado y Balizamiento. En la correspondiente a las tareas de dragado, se presentaron cuatro empresas en esta primera etapa, mientras que, por parte de la licitación de balizamiento, se presentaron dos oferentes.

Durante el mes de diciembre, se mantuvo la tendencia en lo que refiere al tráfico de buques de la vía. La mayoría de los buques que navegaron en la vía durante este periodo fueron los graneleros, que representaron el 64% del total. Luego, los buques de carga contenerizada alcanzaron el 19%, mientras que los buques tanque ocuparon el 11% del tráfico.






Informe de tráfico.

► Tráfico*.

Tipo de embarcación	Septiembre	Octubre	Noviembre	diciembre	total
Carga general	2%	5%	3%	1%	3%
Contenedor	12%	16%	21%	19%	17%
Frigorífico	0%	0%	0%	0%	0%
Granelero	72%	65%	60%	64%	65%
LNG tanker	1%	1%	0%	0%	0%
Remolcador	0%	0%	0%	0%	0%
Tanque	9%	11%	12%	11%	11%
Tolva	0%	0%	0%	0%	0%
Vehiculos	3%	2%	4%	2%	3%
Wood chips carrier	0%	0%	1%	2%	1%
Pasajeros**	0%	0%	0%	0%	0%


total

65% granelero	0% frigorífico
17% contenedor	0% remolcador
11% tanque	0% tolva
3% vehículos	0% LNG tanker
3% carga general	0% pasajeros
1% wood chips carrier	



diciembre

64% granelero	0% frigorífico
19% contenedor	0% remolcador
11% tanque	0% tolva
2% wood chips carrier	0% LNG tanker
2% vehículos	0% pasajeros
1% carga general	




* Por composición de facturación.

** Ingresaron 3 cruceros los cuales tienen su tarifa bonificada al 95%.


noviembre

60% granelero	0% frigorífico
21% contenedor	0% LNG tanker
12% tanque	0% remolcador
4% vehículos	0% tolva
3% carga general	0% pasajeros
1% wood chips carrier	




octubre

65% granelero	0% wood chips carrier
16% contenedor	0% tolva
11% tanque	0% remolcador
5% carga general	0% pasajeros
2% vehículos	0% frigorífico
1% LNG tanker	



septiembre

72% granelero	0% frigorífico
12% contenedor	0% remolcador
9% tanque	0% tolva
3% vehículos	0% wood chips carrier
2% carga general	0% pasajeros
1% LNG tanker	





Informe económico.

► Facturación (en millones de USD).



58,56*

total acumulado facturado



10,62

septiembre



16,40

octubre



15,13

noviembre



16,41

diciembre

► **Costos directos devengados (en millones de USD).**



55,54*

total de gastos devengados



7,29

septiembre



11,76

octubre



18,30

noviembre



18,18

diciembre

*no contempla los gastos indirectos absorbidos por la estructura de la AGP

Gastos devengados	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total**
Dragado	6,03	9,20	15,05	15,22	45,51
Señalización y balizamiento	1,17	2,33	2,33	2,33	8,16
Gastos de capital	0,00	0,00	0,13	0,20	0,33
Órgano de control	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
Gastos operativos, administrativos y otros	0,09	0,22	0,79	0,42	1,51



3,02***

neto resultante

** total acumulado

*** acumulado

Finanzas.

► Situación financiera (en millones de USD).

Trimestre anterior	Diciembre	Concepto
37,35	13,60	ingresos
	18,25	recupero de inversiones
-15,39	-20,16	egresos
-14,30	-14,71	Dragado
0,00	-4,66	Señalización y balizamiento
-0,13	-0,20	Gastos de capital
0,00	0,00	Órgano de control
-0,97	-0,59	Gastos operativos, administrativos y otros *
22,05	14,59	disponibilidad más inversiones
19,16	12,54	inversiones al cierre
2,90	2,05	disponibilidades

*Incluye los \$10.000.000 transferidos desde la AGP para la creación de un fondo VNT.



Infraestructura.

► Volúmenes dragados.

Por medio del contrato 6-AGPSE-2021 se contrató a la empresa Compañía Sudamericana de Dragados S.A. para la realización de los trabajos de mantenimiento de dragado de la Vía Navegable Troncal. La ejecución de esos trabajos tuvo su inicio el día 11/09/2021.



2.268.291 m³ efectivos

dragados durante el mes de diciembre de 2021

Sector	Subsector	M ³ efectivos
Parana Inferior	Las Hermanas	1.485.941
	Abajo Alvear	14.861
	Alvear	4.985
	Canal de los Muelles	3.578
	Abajo Los Ratones	582.555
	Bella Vista	8.319
Paraná Medio	Tragadero	72.959
	Tacuani	95.093
Total		2.268.291

Cabe mencionar que el Dragado de los sectores de Entrepaso Arriba Obligado, Paso Las Hermanas y Entrepaso Las Hermanas - Cortada Isla Nueva y Entrepaso Bifurcación-Abajo los Ratones y Paso Abajo Los Ratones pertenecen a los ajustes de trazas autorizados por la Autoridad de Control mediante la Orden de Servicio N° 30.

► Dragas utilizadas.

Para la realización de los trabajos en los sitios que se indican se utilizaron las siguientes dragas:

Draga TSHD Capitán Núñez

A disposicion: del 17/12 al 31/12

Las Hermanas Derecha: del 01/12 al 16/12

La presente draga es propiedad del Estado Nacional y fue cedida para uso durante la concesión en los terminos establecidos en los contratos correspondientes.

Draga WID Henri Pitot

Desmovilizada: del 01/12 al 28/12

A disposicion: del 29/12 al 30/12

Bifurcacion: del 30/12 al 31/12

Draga TSHD Amerigo Vespucci

En mantenimiento: del 01/12 al 05/12

Desmovilizada: del 06/12 al 08/12

Draga TSHD Afonso de Albuquerque

Alvear: del 28/12 al 31/12

A disposicion: del 26/12 al 27/12

Las Hermanas Derecha: del 01/12 al 04/12 y del 13/12 al 17/12

Desmovilizada: del 05/12 al 12/12 y del 18/12 al 25/12

Draga TSHD Alvar Núñez Cabeça De Vaca

Tragadero: del 11/12 al 18/12

Las Hermanas Derecha: del 19/12 al 30/12

Tacuani: 01/12, del 03/12 al 05/12 y del 08/12 al 09/12

En mantenimiento: 02/12

Paranacito: del 06/12 al 07/12

Abajo Los Ratones: del 30/12 al 31/12

Draga WID Giovanni Venturi

En mantenimiento: del 29/12 al 30/12

Angostura de la Isleta: 01/12

Abajo Los Ratones Derecha: del 01/12 al 06/12 y del 18/12 al 23/12

Alvear: del 07/12 al 09/12

Muelles de Rosario: del 11/12 al 12/12

Abajo Alvear: del 12/12 al 16/12

Bella Vista: del 16/12 al 18/12

A disposicion: del 24/12 al 25/12

Arriba Obligado – Abajo Las Hermanas: del 26/12 al 28/12 Las Hermanas Derecha: 31/12

Draga TSHD De Bougainville

Abajo Los Ratones Derecha: del 01/12 al 13/12 y del 15/12 al 21/12

Las Hermanas Derecha: del 22/12 al 31/12

En mantenimiento: 14/12

Draga TSHD Ortelius

Las Hermanas Derecha: del 16/12 al 20/12

En mantenimiento: 15/12

A disposicion: del 21/12 al 23/12

Desmovilizada: del 24/12 al 31/12

► Balizamiento.

Por medio del Contrato firmado el día 29/09/2021, se contrató a la empresa Emepa S.A. para realizar los trabajos de mantenimiento de las boyas, balizas y Spars. La ejecución de esos trabajos tuvo su inicio el mismo día.



212

intervenciones totales



85

señales normalizadas

Intervenciones.

Verificaciones	2
Limpieza	12
Cambios Batería	13
Cambios Fococélula	1
Cambios Lámparas	1
Cambios Linterna	45
Reacondicionamiento Cables	1
Cambios Paneles	4
Cambios Destellador	1
Vandalismo/ Robos	11
Rescate y Reinstalación	3
Reposición fondeo Cadena	6
Reposición fondeo Cuerpo Muerto	4
Reposición Fondeo Completo	6
Reposición / Cambio Completo Señal	4
Cambio Parcial Torre	16
Cambio Parcial Casco	10
Cambio Parcial Marca Tope	28
Carteles / Leyendas	38
Retiro de camalotes	5
Desmalezamiento del entorno	1

► Inspecciones.

En el mes de Diciembre se realizaron las siguientes inspecciones

Señalización.

Tramo	Embarcación	Día
CANAL MAGDALENA	GC-75 "BAHIA BLANCA"	02/12/2021
CANAL BROWN	GC-79 "RIO DESEADO"	02/12/2021
CANAL MITRE	GC-73 "CABO CORRIENTES"	03/12/2021
TALAVERA /P. GUAZU	GC-22 "TOLL"	06/12/2021
SANTA FE / ROSARIO	GC-77 "GOLFO SAN MATIAS"	06/12/2021
P.GUAZU / P. BRAVO	GC-22 "TOLL"	07/12/2021
ROSARIO / SAN PEDRO	GC-77 "GOLFO SAN MATIAS"	07/12/2021
CORRIENTES / BELLA VISTA	DON OSVALDO	07/12/2021
BELLA VISTA / LA PAZ	DON OSVALDO / GC-118 "LAGO ALUMINE"	08/12/2021
LA PAZ / SANTA FE	GC-118 "LAGO ALUMINE"	09/12/2021
P. INFERIOR 274.5 AL KM 234 / P. PALMAS 179.6 AL KM 49	GC-78 "MADRYN"	09/12/2021
CANAL PUNTA INDIO	GC-75 "BAHIA BLANCA"	14/12/2021
TALAVERA / P.GUAZU	GC-22 "TOLL"	14/12/2021
P.GUAZU / P. BRAVO	GC-22 "TOLL"	16/12/2021
CANAL MITRE	GC-79 "RIO DESEADO"	16/12/2021
CORRIENTES / BELLA VISTA	GC-143 "SURUBI"	20/12/2021
BELLA VISTA / ESQUINA	GC-143 "SURUBI" / GC-118 "LAGO ALUMINE"	21/12/2021
SANTA FE / ROSARIO	GC-77 " GOLFO SAN MATIAS"	21/12/2021
ESQUINA / SANTA FE	GC-118 "LAGO ALUMINE"	22/12/2021
ROSARIO / SAN PEDRO	GC-77 " GOLFO SAN MATIAS"	22/12/2021

Relevamientos batimétricos.

KM	KM	Trigrama	Embarcación In	Día In	Embarcación Out	Día Out
286,40	290,20	ARA	SURUBI	27/11/2021	DN85	23/12/2021
314,00	324,65	LHD	DN60	5-6-27/11/2021	DN60	28/12/2021
398,40	400,40	AAL	SURUBI	06/12/2021	DN67	15-16/12/2021
401,50	403,80	AAL - ALV	DN60	05/12/2021	DN67	16/12/2021
403,40	408,70	ALV	DN60	05/12/2021	DN67	16/12/2021
412,70	418,50	CLM	SURUBI	05/12/2021	DN67	15/12/2021
449,50	452,10	BVS	SURUBI	07/12/2021	DN67	23/12/2021
503.3	521.3	TCN	HORNERITO	8-14-15/11/21	DN67	15/11/1969
577,00	584,70	TVT	DN67	27/11/2021	HORNERITO	20/12/2021



Control hidrológico.

Por contrato 07-AGPSE-2021, de fecha 01/10/2021, se contrató a la empresa American Consulting Group para efectuar el mantenimiento de los 37 hidrómetros que posee la VNT.

Durante el mes de Diciembre, se realizó el estudio de 4 posibles lugares para instalar estaciones hidrométricas nuevas en la zona del Río Paraguay, desde la ciudad de Clorinda hasta su desembocadura en el Río Paraná, y de 10 posibles lugares en la zona del Alto Paraná

Contar con nuevos hidrómetros en la zona analizada no solo permitirá contribuir al conocimiento del comportamiento del río en esos sectores, sino que también servirá para la realización de relevamientos batimétricos, así como también mejorará la navegación a través de dicho río.

Actualmente, se realizó la recorrida para los siguientes sitios:

Río Alto Paraná:

El Dorado

Iguazu

Itaibate

Itati

Ituzaingo

Libertad

Posadas

Santa Ana

Libertador

Puerto Mani

Río Paraguay

Bouvier

Las Palmas

Formosa

Pilcomayo



www.argentina.gob.ar/transporte/administracion-general-puertos-se/via-navegable-troncal/hidrometros



Patrimonio y procedimientos de contratación.

► Patrimonio.

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Draga Capitán Núñez 256-C

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de dragado de la VNT - Draga Capitán Núñez 256-C

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 573-B

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 573-B

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 574-B

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Balizador 574-B

- Recepción del Acta Definitiva de entrega de los bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del Contrato) - Buque Remolcador de empuje 294-B ("Mulita")

- Recepción del Acta de entrega de los bienes afectados a la obra de mantenimiento de Boyas, Balizas y Spars en la VNT - (artículo 1.1.2.1 del Contrato) – Mulita 294-B

- Recepción del Acta de entrega Definitiva – Mareógrafos e Hidrómetros compuestos por escalas hidrométricas

- En el mes se ha terminado el trámite del traspaso de las líneas telefónicas utilizadas para la transferencia de datos de las estaciones mareográficas a nombre de AGPSE, para la unidad de negocio VNT.

- Se ha recibido el Acta Definitiva de entrega de bienes afectados a la concesión (artículo 1.1.2.1 del contrato celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación en representación del Estado Nacional y la AGPSE. El mismo fue firmado el día 03/12/2021. EX-2021-118426160- -APN-MEG#AGP

- El día 07/12/21 se abrieron los pliegos de la licitación de Renovación e incorporación de Elementos Informáticos, EX-2021-83667798-APN-MEG#AGP. Las ofertas recibidas están siendo evaluadas por la Gerencia de Sistemas, Tecnología y Organización para que análisis (al 28/12/2021)
-
- Se ha solicitado información sobre variaciones en el inventario inicial y potenciales compras de bienes destinados a la unidad de negocios VNT.
Respecto del inventario inicial (Actas Definitivas de entrega de bienes afectados a la concesión) no se registran variaciones.
Respecto de las adquisiciones, no hay registradas compra de bienes a la fecha.

► Procedimientos de contratación

- a) **Licitación Privada N°08/2021 “Adquisición de Cuerpos Muertos de Hormigón para la VNT”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura de ofertas el día 18 de noviembre a las 11.00 hs, recibiendo las ofertas dos (2) ofertas:
Oferta N°1: Pentamar
Oferta N°2: Esquilo Quarzo S.R.L.
Actualmente la contratación se encuentra preadjudicada y en proceso de adjudicación.
-
- b) **Licitación Privada N°09/2021 “Adquisición de 4 camionetas tipo pick up para la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones Celebró el acto de apertura de ofertas el día 3 de noviembre de 2021, recibiendo una única oferta:
Oferta N°1: Espasa S.A.
La Licitación en cuestión fue adjudicada a la firma ofertante y se generó la Orden de Compra N°4500000286. Actualmente se está gestionando el patentamiento de las unidades.
-
- c) **Licitación Pública N°12/2021 “Mantenimiento de la Red Hidrometeorológica de la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras y Contrataciones elaboró el proyecto de Resolución para el llamado a convocatoria. Una vez aprobado, se revocó el llamado en los términos del artículo 10 del Reglamento de Contrataciones y se llevó adelante la Contratación Directa N°28. La Gerencia de Compras gestionó la revocación del procedimiento.
-
- d) **Licitación Pública de Etapa Múltiple N°13/2021 “Dragado de Mantenimiento de la Vía Navegable Troncal”:** La Gerencia de Compras en conjunto con otras dependencias de esta Administración gestionó y contestó presentaciones hechas por oferentes en el marco de su competencia, y propició la visita de obra y certificados de visita de 16 firmas de mercado. Se llevó a cabo la apertura de sobres N°1 (oferta técnica) y actualmente se encuentra en etapa de evaluación. Se recibieron sobres de las firmas:
1. UT Dredging International NV Suc. Arg. – Dredging International Argentina S.A. – CCCC Shanghai Dredging Co. Suc Arg. – Servimagnus S.A. Unión Transitoria.
 2. Compañía Sudamericana de Dragados S.A.
 3. Rohde Nielsen A/S Suc. Argentina – EMEPA S.A. – Unión Transitoria

4. Boskalis International B.V. Sucursal Argentina
La licitación en trato se encuentra actualmente en etapa de evaluación.

e) Licitación Pública N°14/2021 “Provisión de Boyas para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 30 de noviembre de 2021, recibiendo 5 ofertas:

Oferta N°1: Construcciones y Proyectos Naval Tec S.A.

Oferta N°2: Atonsys de Angeli Martín Gustavo

Oferta N°3: METANAV S.R.L.

Oferta N°4: Ingenieria Matheu S.A

Oferta N°5: Astillero Tecnao S.R.L.

La Licitación en cuestión se encuentra actualmente en etapa de evaluación.

f) Licitación Pública N°17/2021 “Provisión de Linternas Integradas para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 23 de noviembre de 2021, recibiendo 2 (dos) ofertas:

Oferta N°1: Crux Marine – Sade Electromecanica UT (en formación)

Oferta N°2: Dragados y Balizamientos S.A. - Oferta alternativa N°1 Oferta alternativa N°2

La Licitación en cuestión se encuentra actualmente preadjudicada y en procedimiento de adjudicación.

g) Licitación Pública N°18/2021 “Provisión de Conjuntos de Fondeos para la Vía Navegable Troncal”: La Gerencia de Compras y Contrataciones celebró el acto de apertura el día 29 de noviembre de 2021, recibiendo una única oferta:

Oferta N°1: Sade Electromecánica S.A.

La Licitación en cuestión se encuentra actualmente finalizando su etapa de evaluación.

h) Licitación Pública N°22/2021 “Mantenimiento de boyas, balizas y spars de la Vía Navegable Troncal”:

La Licitación referida tiene prevista su apertura de ofertas el día 28 de diciembre de 2021 a las 11.00 hs. Actualmente se transita el periodo de consultas al pliego. Se realizó la apertura de sobres recibiendo las ofertas de las firmas:

Oferta N°1: PENTAMAR S.A. – SADE ELECTROMECAÁNICA S.A. (UT)

Oferta N°2: EMEPA S.A.

La licitación se encuentra actualmente en etapa de evaluación.

i) Ampliación de Orden de Compra 60/2021 “Adquisición de Licencias Software ERP y Servicios de Mantenimiento”: Se llevo a cabo la ampliación de la orden de compra, encontrándose la misma en ejecución.

j) Compra Menor N°131/2021 “Adquisición de Plotter para VNT”: Se encuentra con Orden de compra a la espera de la firma del proveedor



Administración
General de Puertos



Ministerio de Transporte
Argentina